



## বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর  
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ১৬/২০২১



## বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর  
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ১৬/২০২১

## সূচীপত্র


ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অংশ		
১	মুখবন্ধ	vii
অধ্যায়-১		
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	৩-৫
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৭
৪	শব্দ সংক্ষেপ	৯
অধ্যায়-২		
৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১৩
৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৫
দ্বিতীয় অংশ		
৭	পরিশিষ্টসমূহ	২৩

## প্রথম অংশ

## মুখবন্ধ

- ১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority, Local Authority ও Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ৬টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ : ০২/০৫/২০২৮ বঙ্গাব্দ  
২৬/০২/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

  
(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)  
বাংলাদেশের  
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

## ଅଧ୍ୟାୟ-୧

## অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য :

এই রিপোর্ট বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের আয়-ব্যয় হিসাব এর উপর কমপ্ল্যামেন্ট অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। Audit Materiality বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী অর্থ বছরসমূহের লেনদেনও দেখা হয়েছে (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।


অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য :

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) : নগর ও গ্রামাঞ্চলের মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে শিল্পের সম্প্রসারণ, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং পল্লী জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতির ৫১ নং অধ্যাদেশবলে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো) প্রতিষ্ঠার পর না লাভ না লোকসান নীতির উপর ভিত্তি করে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) গঠিত হয়। দেশের গ্রামীণ জনপদে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করাই বাপবিবোর্ড এর মুখ্য উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য, বর্তমানে ৮০ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সারা দেশের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করে আসছে।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম :

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর কাঠামো অর্গানোগ্রাম :



প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী :

পল্লী এলাকায় এবং সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অন্যান্য এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিচালনা, রূপান্তর ও বিতরণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় শিল্প স্থাপন, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও শিক্ষাশনের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। নতুন নতুন সাব-স্টেশন নির্মাণ, লাইন নির্মাণ এবং উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে সিস্টেম লস হ্রাসকরণ। স্পট মিটারিং এর মাধ্যমে গ্রাহক সংযোগ দ্রুত সহজতর করা। গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন। গ্রামীণ এলাকার জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা। গ্রাহকবাধক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

### প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator :

বাংলাদেশের পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি এবং প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীনে কোম্পানি/সংস্থাসমূহের কাজের স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ ও যথাসময়ে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন কোম্পানি/সংস্থাসমূহের মধ্যে Performance Based Management System (PBMS) চালু করে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত Annual Performance Agreement (APA) এর সূচক নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- ১২০০ এমডিএ বিতরণ সাবস্টেশন নির্মাণ/উন্নয়ন।
- ১১.০০% বিতরণ সিস্টেম লস।
- ২০টি নেট মিটার প্রতিস্থাপন।
- ১,৩৫০ মিনিট সিস্টেম এভারেজ ইন্টারাপশন ডিউরেশন ইনডেক্স প্রণয়ন।
- প্রত্যেক বিলিং পয়েন্টে পাওয়ার ফ্যাক্টর ৯০% নির্ধারণ করা।
- ২০,০০০ টি গৃহস্থালীতে নতুন কানেকশন/সংযোগ প্রদান।
- ৫০,০০০ টি প্রিপেইড মিটার প্রতিস্থাপন।
- ০.২৫% ওভার লোডেড ট্রান্সফর্মার প্রতিস্থাপন।
- ২০০টি পাবলিক হিয়ারিং সম্পন্ন করা।
- প্রত্যেক মাসে ১.২৫ একাউন্টস্ পেইএবল নিশ্চিত করা।
- বিল কালেকশনের গড় ৯৮.৬০% নিয়মিত করা।
- বর্তমান গড় ১:১।
- কুইক রেশিও ০.৮:১।
- Debt সার্ভিস কভারেজ রেশিও ১:১।
- এডিপি বাস্তবায়ন (আর্থিক) ১০০%।
- ই-জিপি টেন্ডারিং ১০০%।
- ৩৩ কেভি লাইনের জিআইএস ম্যাপিং ১৫০০ কি.মি.।
- ২০২০ সালের মধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করা।
- গুণগত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।
- অর্থনৈতিক অঞ্চলে দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।
- ইলেক্ট্রনিক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা চালু করা।
- অটোমেটেড ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
- লোড ফ্যাক্টর উন্নতকরণ।

প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণ :

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	সংশোধিত বাজেট	মোট ব্যয়	ব্যয়ের শতকরা হার
১	২০১৭-২০১৮	২৬৯০৫.০০	২১৪৬৩.৫০	৭৯.৭৮%

অডিটের আইনগত ভিত্তি :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) এবং দি কম্পন্ট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।



**অডিটের পরিধি :**

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পসমূহের চূড়ান্ত বাজেট ও ব্যয় বিবরণী, সরবরাহ ও সেবা (৪৮০০), মেরামত ও সংরক্ষণ (৪৯০০), সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয় (৬৮০০), নির্মাণ ও পূর্ত (৭০০০), মূলধন মঞ্জুরী (৫৯৯৮), অন্যান্য মঞ্জুরী (৫৯৭৭) কোডের বরাদ্দ অনুযায়ী ক্রয়কার্য সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

**অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য :****অডিটের বিষয়বস্তু :**

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট।

**অডিট কৌশল :**

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশ-নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ।
- পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ যথাযথভাবে পরিপালন করা।
- পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যাদি।
- প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মৌখিক আলোচনা, রেকর্ডপত্র যাচাই, সরেজমিনে সাব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কারিগরি দিকসমূহের বিষয়ে কোম্পানির বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা।
- বরাদ্দকৃত বাজেটের বিপরীতে খাত ভিত্তিক খরচ যথাযথভাবে করা হয়েছে কি না তা বিল ভাউচার নিরীক্ষার মাধ্যমে নিরূপণ করা।
- জরুরি রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা করা।
- প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা।

**অডিট সময়কাল :**

২১/০১/২০১৯ খ্রি. থেকে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত।

**পূর্ববর্তী অডিট রিপোর্টের হালনাগাদ তথ্য :**

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	রিপোর্টের নাম	অর্থ বছর	রিপোর্টের সন	আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	মন্তব্য
১	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং ডিপিডিসিএল এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত অডিট রিপোর্ট।	২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬	২০১৬-২০১৭	১৩টি	৭৬০,৭৭,০৪,৯৫৭	--	--	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর জড়িত অনুচ্ছেদের সংখ্যা ৫টি, টাকার পরিমাণ ৬৭৫,৯২,০৪,৮০১/-
২	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং ওজোপাডিকোএল এর ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত অডিট রিপোর্ট।	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	১২টি	৮৮,৭২,৫০,১২২	--	--	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর জড়িত অনুচ্ছেদের সংখ্যা ১টি, টাকার পরিমাণ ১,২৮,৭২,৫৪৯/-

## নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের আয়-ব্যয় ও বাজেট বরাদ্দের ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়। মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অডিট চলাকালে কোন অডিট অনুচ্ছেদ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে নিষ্পন্ন করা হয়নি। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদসমূহের মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) ৬ টি অনুচ্ছেদকে এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অডিট চলাকালীন উত্থাপিত আপত্তিকৃত অনুচ্ছেদসমূহের প্রেক্ষিতে কোন টাকা আদায়/সম্বয় হয়নি, প্রতিষ্ঠানের খাতে/সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি এবং নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

এই রিপোর্টে ৬টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ৩৭,৩৯,৬১,০৮৮ টাকা যা মোট বরাদ্দের ১৩.৯০%। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মগুলো নিম্নরূপ :

- অনিয়মিত ব্যয়।
- উচ্চ দরে মালামাল সংগ্রহ।
- উৎসে কর কর্তন না করা।
- যোগসাজশের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন।
- Force Account এর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

DPM	:	Direct Procurement Method
LTM	:	Limited Tendering Method
OTM	:	Open Tendering Method
বাপবিবো	:	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।
পবিস	:	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
PGCB		Power Grid Company of Bangladesh Ltd.
PCC		Particular Condition of Contract
পিপিআর-২০০৮		পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮

## ଅଧ୍ୟାୟ-୨

## অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকা
০১	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নির্দেশনা উপেক্ষা করে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির পরিবর্তে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে অনিয়মিতভাবে সুপার এনামেল কপার তার ক্রয়।	৯,১০,৬৮, ৬৩৯/-
০২	মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষা করে ওটিএম পদ্ধতি পরিহার করে ডিপিএম পদ্ধতিতে উচ্চ দরে মালামাল ক্রয়ে বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি।	২৩,০৪,৮৭,২২৩/-
০৩	পাওয়ার গ্রীড কোম্পানির হাইলিং চার্জের উপর উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকার রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত।	১,৬২,০৩,২১৫/-
০৪	নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে জরিমানা আদায় না করে অনিয়মিতভাবে সময় বর্ধনে প্রকল্প/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের রাজস্ব ক্ষতি।	২,১৯,৭৮,২১৭/-
০৫	অবাধ প্রতিযোগিতা এড়িয়ে যোগসাজশের মাধ্যমে দরপত্র গ্রহণ, অনুমোদন ও চুক্তি সম্পাদন করে ঠিকাদারকে পরিশোধ।	৬৬,৬২,০৯১/-
০৬	নিজস্ব দক্ষ জনবল থাকা সত্ত্বেও বহিরাগত অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে মজুরি বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধে বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি।	৭৫,১৮,৪৯০/-
	<b>সর্বমোট</b>	৩৭,৩৯,১৭,৮৭৫/-

(সাঁইত্রিশ কোটি উনচল্লিশ লক্ষ সতের হাজার আটশত পঁচাত্তর টাকা)

## অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

### অনুচ্ছেদ নং-০১

#### শিরোনাম :

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নির্দেশনা উপেক্ষা করে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির পরিবর্তে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ৯,১০,৬৮,৬৩৯ (নয় কোটি দশ লক্ষ আটষাট হাজার ছয়শত উনচল্লিশ) টাকার সুপার এনামেল কপার তার অনিয়মিতভাবে ক্রয়।

#### বিবরণ :

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৭টি অফিস যথাক্রমে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি নারায়ণগঞ্জ-২, কুমিল্লা-১, কুমিল্লা-৩, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী-১, ঢাকা-১ এবং ঢাকা-২ অফিসের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব (ক্রয় সংক্রান্ত) নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্রাক্কলন, টেন্ডার, মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিল ভাউচার এবং অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, স্থানীয় অফিসের মেরামত কারখানায় ট্রান্সফরমার মেরামত করার জন্য বিভিন্ন সাইজের সুপার এনামেল কপার তার মেসার্স গাজী ওয়্যারস লিমিটেড এর নিকট হতে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ৯,১০,৬৮,৬৩৯ টাকায় সরবরাহ গ্রহণ করা হয়েছে। (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “০১” পৃষ্ঠা ১৬-২৩ দ্রষ্টব্য)।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ২২-০৯-২০১৬ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-৪১ মোতাবেক নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গাজী ওয়্যারস লিমিটেড এর চেয়ে উন্নততর স্পেসিফিকেশন এবং যথাযথ প্রাক্কলন প্রণয়নপূর্বক সুপার এনামেল কপার তার ক্রয়ের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর/২০১৬ এর মধ্যে প্রতিটি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক পৃথক পৃথক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করতে বলা হয়েছে। অপরদিকে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০২-০৭-২০১৭ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-৩২৪ অনুযায়ী মোট পণ্য/মালামালের ১০% এর বেশি ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয় করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়াও পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬১ অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ ক্রয় উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ক্রয়ের সুযোগ গ্রহণ না করে প্রতি বছর গাজী ওয়্যারস লিমিটেড হতে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ভান্ডারের বাস্তব প্রতিবেদন ছাড়াই অনিয়মিতভাবে সুপার এনামেল কপার তার সরবরাহ নেয়ার মাধ্যমে বোর্ড কর্তৃক প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ক্রয়ের সুযোগ থেকে বোর্ড বঞ্চিত হচ্ছে।

ট্রান্সফরমার মেরামতের পূর্বে ভান্ডারে মজুদ সুপার এনামেল কপার তারের বাস্তব যাচাই প্রতিবেদন অনুযায়ী মালামালের চাহিদা প্রদান করা হয়নি। মেরামত কারখানায় কতটি বিকল/নষ্ট ট্রান্সফরমার জমা হলো এবং উক্ত ট্রান্সফরমারগুলির মধ্যে কতটি মেরামত করা হলো এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনও পাওয়া যায়নি। মেরামত পরবর্তী ট্রান্সফরমারগুলি দ্বারা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা হয়নি। প্রাক্কলন প্রস্তুত করার পূর্বে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে দর সংগ্রহ না করে শুধুমাত্র গাজী ওয়্যারস লিমিটেড হতে একক দর সংগ্রহ করে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং উক্ত প্রাক্কলিত মূল্যেই মালামাল সরবরাহ গ্রহণ করা হয়েছে।

**অনিয়মের কারণ :** বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের স্মারক নং ২৭.১২.২৬৩৭.০৩০.৭১.০২১.১৬.৪১ তারিখ: ২২-০৯-২০১৬ খ্রি. এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ২৭.০০.০০০০.০৭২.০০৭.০৪২.২০১৭.৩২৪ তারিখ: ০২-০৭-২০১৭ খ্রি. এর নির্দেশনা পরিপালন করা হয়নি।

#### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

ভান্ডারে মজুদ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই সরকারি প্রতিষ্ঠান গাজী ওয়্যারস লি. হতে সুপার এনামেল কপার তার সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে সরবরাহ নেয়া হয়েছে।

#### নিরীক্ষা মন্তব্য :

বাপবিবো এবং মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পরিপন্থীভাবে গাজী ওয়্যার লিমিটেড হতে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে সুপার এনামেল কপার তার ক্রয় করে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ক্রয়ের সুযোগ থেকে বোর্ড বঞ্চিত হচ্ছে। জবাবে চাহিদার ভিত্তিতে সুপার এনামেল কপার তার সরবরাহের কথা বলা হলেও চাহিদা পত্রগুলো অদ্যাবধি ৩১-০৮-২০২০ খ্রি: পর্যন্ত অডিটকে সরবরাহ করা হয়নি এবং প্রদত্ত জবাবের সাথেও সংযুক্ত করা হয়নি। ভান্ডারের মজুদ সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং চাহিদা ছাড়াই ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। সরবরাহ গ্রহণকৃত সুপার এনামেল কপার তার দ্বারা কি পরিমাণ ট্রান্সফরমার মেরামত করা হয়েছে, সে সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। সর্বোপরি সুপার এনামেল কপার তার ক্রয়ের জন্য কারখানার কোন চাহিদাপত্র পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সর্বশেষ কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

#### নিরীক্ষার সুপারিশ :

বোর্ডের এবং মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে অনিয়মিতভাবে সুপার এনামেল কপার তার ক্রয়ের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

## অনুচ্ছেদ নং-০২

### শিরোনাম :

মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষা করে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি পরিহার করে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে উচ্চ দরে মালামাল সংগ্রহে ২৩,০৪,৮৭,২২৩ (তেইশ কোটি চার লক্ষ সাতাশি হাজার দুইশত তেইশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর অধীন পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব (ক্রয় সংক্রান্ত) নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, প্রাক্কলন, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, মূল্যায়ন প্রতিবেদন, বিল ভাউচার এবং অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি পরিহার করে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে একই অর্থ বছরে বা প্রায় একই সময়ে উচ্চ দরে মালামাল সংগ্রহে ২৩,০৪,৮৭,২২৩ (তেইশ কোটি চার লক্ষ সাতাশি হাজার দুইশত তেইশ) টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “০২” পৃষ্ঠা ২৪ দ্রষ্টব্য)।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০২-০৭-২০১৭ খ্রি. এর স্মারক নং ২৭.০০.০০০০.০৭২.০০৭.০৪২.২০১৭.৩২৪ এবং একই মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের উন্নয়ন-২ শাখা এর স্মারক নং ১৭.০০.০০০০.০৭২.০০৭.০৬.২০১৩-৬১১, তারিখ: ৩০-১০-২০১৭ খ্রি. এর নির্দেশনা পরিপালন না করে একই অর্থ বছরে বা প্রায় একই সময়ে প্যাকেজ নং জি-৪৮ Conductor ACSR Bare, প্যাকেজ নং জি-৪৯ SPC Pole, প্যাকেজ নং জি-৫৫ Hardware এবং প্যাকেজ নং জি-৫৬ Insulator এই চার প্রকারের মালামাল ক্রয়ের জন্য উক্ত প্যাকেজগুলোকে ২ টি করে লটে বিভক্ত করে ৮ টি সাব-প্যাকেজ এর মধ্যে ৪ টি সাব-প্যাকেজে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হয়। এর মধ্যে ACSR Bare ক্রয়ের জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান SBS Ltd. থেকে SPC Pole ক্রয়ের জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান Pasha Poles Ltd. থেকে Hardware ক্রয়ের জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান Pasha Electro Industries Ltd থেকে এবং Insulator ক্রয়ের জন্য Dirhan Insulator Factory Ltd. থেকে দরপত্র সংগ্রহ করা হয়। চারটি সাব-প্যাকেজ এর প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৯৪,৫৬,০৩,৭০০ টাকা। উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ৯৪,৫৬,০৩,৭০০ টাকার প্রাক্কলিত মূল্যের বিপরীতে গড়ে ২৮.২১% নিম্নদরে ৬৭,৮৮,৪৮,৮৯৭ টাকায় চুক্তি সম্পাদন করত: মালামাল সংগ্রহ করা হয়। অপরদিকে বাকী ৪টি সাব-প্যাকেজে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে যথাক্রমে Eastern Cables, Bangladesh Machine Tools Factory এবং Creative Engineers Ltd থেকে ৯৪,৪৭,৬৪,৮০০ টাকার প্রাক্কলিত মূল্যের বিপরীতে গড়ে ৩.৭৫% নিম্নদরে ৯০,৯৩,৩৬,১২০ টাকায় চুক্তি সম্পাদন করত: মালামাল সংগ্রহ করা হয়। অর্থাৎ একই অর্থ বছরে বা প্রায় একই সময়ে একই প্রকারের সমপরিমাণ মালামাল সরবরাহ গ্রহণে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি পরিহার করে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অবলম্বন করে উচ্চ মূল্যে ক্রয় করায় বোর্ডের মোট (৯০,৯৩,৩৬,১২০—৬৭,৮৮,৪৮,৮৯৭) বা ২৩,০৪,৮৭,২২৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

### অনিয়মের কারণ :

১। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের উন্নয়ন-২ শাখা এর স্মারক নং ১৭.০০.০০০০.০৭২.০০৭.০৬.২০১৩-৬১১, তারিখ ৩০-১০-২০১৭ খ্রি. এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০২-০৭-২০১৭ খ্রি. এর স্মারক নং ২৭.০০.০০০০.০৭২.০০৭.০৪২.২০১৭.৩২৪ এর লঙ্ঘন।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অত্র প্রকল্পের আওতায় মালামাল সরবরাহ গ্রহণের নিমিত্ত উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি এবং সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে প্যাকেজসমূহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ২টি প্রক্রিয়ায় ঠিকাদার নির্বাচন করতঃ মালামালগুলি সরবরাহ নেয়া হয়েছে। এতে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

### নিরীক্ষা মন্তব্য :

মন্ত্রণালয়ের ০২-০৭-২০১৭ খ্রি. তারিখের আদেশ নং-৩২৪ অনুযায়ী ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে সমসাময়িক সময়ে প্রাপ্ত দর অপেক্ষা ডিপিএম পদ্ধতির দর বেশি হতে পারবে না। অপরদিকে মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং ৬১১ তারিখ: ৩০-১০-২০১৭ খ্রি. অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের প্যাকেজ নং জি-৪৯ এর লট-২ এর ডিপিএম পদ্ধতিতে এসপিসি পোল ক্রয় প্রস্তাবটি একই প্যাকেজের অপর লট-১ এর ওটিএম পদ্ধতিতে ক্রয় মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দর প্রদানপূর্বক পুনরায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু নিরীক্ষাধীন অফিস মন্ত্রণালয়ের উক্ত নির্দেশনা প্রতিপালন করেছে এমন প্রমাণক নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।

### নিরীক্ষার সুপারিশ :

একই অর্থ বছরে বা প্রায় একই সময়ে উন্মুক্ত পদ্ধতি পরিহার করে ডিপিএম পদ্ধতিতে উচ্চ দরে ক্রয়কার্য সম্পাদনে বোর্ডের আর্থিক ক্ষতির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের জন্য অনুরোধ করা হলো।

## অনুচ্ছেদ নং-০৩

### শিরোনাম :

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানির হইলিং চার্জের উপর উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ১,৬২,০৩,২১৫ (এক কোটি বাষট্টি লক্ষ তিন হাজার দুইশত পনেরো) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা এর অধীনস্থ ২টি কার্যালয় যথাক্রমে মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, মুন্সীগঞ্জ এবং ময়মনসিংহ-১, মুক্তাগাছা দপ্তরের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিল ভাউচার, উৎসে আয়কর কর্তন সংক্রান্ত নথিপত্র ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানির হইলিং চার্জের উপর উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকার ১,৬২,০৩,২১৫ (এক কোটি বাষট্টি লক্ষ তিন হাজার দুইশত পনেরো) টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “০৩” পৃষ্ঠা ২৫-২৮ দ্রষ্টব্য)।

আগস্ট/১৬ মাসে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানির বিদ্যুতের হইলিং চার্জের উপর ৫% হিসাবে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়েছে। কিন্তু জুলাই/১৪ হতে জুলাই/১৬ পর্যন্ত সময়ে পরিশোধিত বিলের উপর উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়নি। কর সার্কেল-২০৪, নরসিংদী, কর অঞ্চল -১০, ঢাকা এর স্মারক নং উৎসে কর /কঃসাঃ-২০৪/১৪-১৫/২৮৩(৩) তাং ২৫-০৫-১৫ খ্রি. অনুযায়ী ১লা জুলাই/১৪ হতে হইলিং চার্জের উপর ৫% হিসাবে কর্তনকৃত উৎসে আয়কর এর টাকা ১-১১৪১-০০৮৫-০১১১ কোডে জমা করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন না করায় সরকার রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে।

### অনিয়মের কারণ :

কর সার্কেল-২০৪, নরসিংদী, কর অঞ্চল-১০ ঢাকা এর স্মারক নং উৎসে কর/কঃসাঃ-২০৪/১৪-১৫/২৮৩(৩) তাং ২৫-০৫-১৫ খ্রি. অনুযায়ী ১লা জুলাই/১৪ পরিপালন করা হয়নি।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

নথিপত্র পর্যালোচনা করে এবং পিজিসিবি এর সঙ্গে আলোচনা করে উৎসে আয়কর কর্তন করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

### নিরীক্ষা মন্তব্য :

যেহেতু নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি উক্ত উৎসে আয়কর কর্তন করেছে, সেহেতু পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, মুন্সীগঞ্জ ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহেরও ১লা জুলাই/১৪ হতে উৎসে আয়কর কর্তন ও সরকারি কোষাগারে জমা করা উচিত।

### নিরীক্ষার সুপারিশ :

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, মুন্সীগঞ্জ ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ এর নিকট হতে হইলিং চার্জের উপর উৎসে আয়কর বাবদ অনাদায়ী অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।



## অনুচ্ছেদ নং-০৪

### শিরোনাম :

নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে জরিমানা আদায় না করে অনিয়মিতভাবে সময় বর্ধনে প্রকল্প/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের রাজস্ব ক্ষতি ২,১৯,৭৮,২১৭ (দুই কোটি উনিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশত সতের) টাকা।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর অধীন ৫টি অফিস যথাক্রমে পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ, চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২, শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কুমিল্লা-৩, নরসিংদী-১ এবং ঢাকা-২ এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব (ক্রয় সংক্রান্ত) নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে অফিসসমূহের সংশ্লিষ্ট কাজগুলোর চুক্তিপত্র, টেন্ডার ডকুমেন্টস, ঠিকাদারের সময় বর্ধনের আবেদন, বিল ভাউচার ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনায় করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে জরিমানা আদায় না করে অনিয়মিতভাবে সময় বর্ধনে প্রকল্প/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের ২,১৯,৭৮,২১৭ (দুই কোটি উনিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশত সতের টাকা) টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “০৪” পৃষ্ঠা ২৯-৩৮ দ্রষ্টব্য)।

নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে জরিমানা আদায় না করে অনিয়মিতভাবে সময় বর্ধনে প্রকল্প/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের ২,১৯,৭৮,২১৭ (দুই কোটি উনিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশত সতের টাকা) টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৯ (১) ও (৪) মোতাবেক ঠিকাদার চুক্তির শর্তানুসারে কার্যের হালনাগাদ কর্মসূচি প্রণয়ন করে প্রকল্প পরিচালক বা ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবে। অনিবার্য কারণবশত: সময়সীমা বর্ধনের প্রয়োজন হলে কার্যসীমার মধ্যে আবেদনের প্রেক্ষিতে উপবিধি-৪ এর তফসিল-২ এ বর্ণিত ২১ দিন সময়সীমার মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান এবং ঠিকাদারের পিসিসি রুজ এর ২৯(১)(২) মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থতার জন্য বিলম্ব জনিত কারণে জরিমানা কর্তন করতে হবে।

### অনিয়মের কারণ :

পিপিআর -২০০৮ এর বিধি ৩৯(১) ও (৪) এবং পিসিসি রুজ এর ২৯(১)(২) লঙ্ঘন করা হয়েছে।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

স্থানীয় বাঁধা/লাইন নির্মাণ মালামালের ঘাটতি/বৈরী আবহাওয়া ইত্যাদি কারণে ঠিকাদার যথাসময়ে কার্য সম্পাদন করতে পারেনি। তাছাড়া অধিকাংশ কাজ চলমান থাকায় চূড়ান্ত বিল পরিশোধকালীন নথিপত্র যাচাই করে বিলম্ব জরিমানা কর্তনযোগ্য হলে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

### নিরীক্ষা মন্তব্য :

পিপিআর -২০০৮ এর বিধি ৩৯(১) এবং (৪) এবং টেন্ডার ডকুমেন্টস এর পিসিসি রুজ ২৯(১) ও (২) লঙ্ঘন করে অধিকাংশ বিল চূড়ান্ত করা হয়েছে কিন্তু জরিমানা কর্তন করা হয়নি।

### নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে বর্ণিত বিলম্ব জরিমানার ২,১৯,৭৮,২১৭ টাকা আদায় করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

## অনুচ্ছেদ নং-০৫

### শিরোনাম :

অবাধ প্রতিযোগিতা এড়িয়ে দরপত্র গ্রহণ, অনুমোদন ও চুক্তি সম্পাদন করে ৬৬,৬২,০৯১ (ছেষটি লক্ষ বাষটি হাজার একানব্বই) টাকা পরিশোধ।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর অধীন ২টি অফিস যথাক্রমে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ ও ২, নারায়ণগঞ্জ অফিসের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব (ক্রয় সংক্রান্ত) নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে লাইন নির্মাণ/আপগ্রেডেশন/ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার পরিবর্তন, কাজের দরপত্র আহ্বান, ওপেনিং শিট, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, চুক্তিপত্র, বিল ভাউচার ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অবাধ প্রতিযোগিতা এড়িয়ে দরপত্র গ্রহণ, অনুমোদন ও চুক্তি সম্পাদন করে ৬৬,৬২,০৯১ (ছেষটি লক্ষ বাষটি হাজার একানব্বই) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “০৫” পৃষ্ঠা ৩৯-৪৪ দৃষ্টব্য)।

পরিশিষ্টে বর্ণিত সকল কাজেই ৩ (তিন) জন ঠিকাদার অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেক কাজের ক্ষেত্রেই ০৩ টি পে-অর্ডারই একই ব্যাংকের একই শাখার একই তারিখের এবং একই ক্রমিকের দরপত্রের সঙ্গে দাখিল করা হয়েছে। এখানে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ঠিকাদারদের মধ্যে যোগসাজশ রয়েছে। এমতাবস্থায়, অবাধ প্রতিযোগিতার স্বার্থে দরপত্রগুলো বাতিল করে পুনঃ দরপত্র আহ্বান করা উচিত ছিল। অথচ তা না করে ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরপত্র অনুমোদন ও চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ৬৬,৬২,০৯১ টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

### অনিয়মের কারণ :

অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত না করে ঠিকাদারদের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে কাজগুলো বণ্টন করা হয়েছে।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

(পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, নারায়ণগঞ্জ) অত্র পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে কাজের চাপ অনেক বেশি। যখন ঠিকাদার ফ্রি থাকে তখন ঠিকাদারগণ পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করে থাকে। যে ঠিকাদার যে এলাকায় বসবাস করেন সে এলাকায় ব্যাংকের সাথে তাদের ট্রানজেকশন হয়। গ্রাহক সেবা/কাজকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় বর্ণিত ত্রুটি নিরসন করা হয়নি। ভবিষ্যতে বিষয়গুলো নিশ্চিত করা হবে। (পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, নারায়ণগঞ্জ) পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির তালিকাভুক্ত ঠিকাদার কর্তৃক দর দাখিল এবং উক্ত দর প্রাক্কলিত মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

### নিরীক্ষা মন্তব্য :

পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজগুলিতে ০৩ (তিন) জন করে ঠিকাদার অংশগ্রহণ করলেও ৩টি পে-অর্ডার একই ব্যাংকের একই শাখার একই তারিখের এবং একই ক্রমিকে দাখিল করায় যোগসাজশের বিষয়টি স্পষ্ট। অর্থাৎ কাজগুলিতে ঠিকাদার নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি। এতে কাজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিসের দায়িত্ববোধ, কাজের গ্রহণযোগ্যতা ও স্বচ্ছতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

### নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তির পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজগুলি দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় মূল্যায়নের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে। এ বিষয়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে কর্মরত কর্মকর্তাদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

## অনুচ্ছেদ নং-০৬

### শিরোনাম :

নিজস্ব দক্ষ জনবল থাকা সত্ত্বেও বহিরাগত অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে মজুরি বাবদ ৭৫,১৮,৪৯০ (পঁচাত্তর লক্ষ আঠারো হাজার চারশত নব্বই) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধে বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর অধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি নারায়ণগঞ্জ-১, নারায়ণগঞ্জ-২, কুমিল্লা-৩ এবং ঢাকা-১ অফিসের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব (ক্রয় সংক্রান্ত) নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিল রেজিস্টার পরিশোধিত বিল ভাউচার ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নিজস্ব দক্ষ জনবল থাকা সত্ত্বেও বহিরাগত অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮২(১) লঙ্ঘন করে মজুরি বাবদ ৭৫,১৮,৪৯০ (পঁচাত্তর লক্ষ আঠারো হাজার চারশত নব্বই) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধে বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “০৬” পৃষ্ঠা ৪৫-৫৪ দ্রষ্টব্য)।।

ট্রান্সফরমার মেরামত বাবদ প্রতি মাসে ৮ হতে ৯ জন শ্রমিক এবং মজুরির বিনিময়ে সরাসরি শ্রমিক নিয়োগ করে শ্রমিক মজুরি বাবদ সর্বমোট ১,০২,১৮,৪৯০ টাকা ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮২(১) force Account এর তফসিল-২ অনুযায়ী বাৎসরিক মোট ক্রয়ের পরিমাণ প্রতিটি ক্ষেত্রে অনধিক ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত শ্রমিক মজুরি বাবদ ২ লক্ষ টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে ৩ লক্ষ টাকা করে ব্যয় করার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে শ্রমিক মজুরি বাবদ ৬ লক্ষ টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২১ লক্ষ টাকা সর্বমোট ২৭ লক্ষ টাকা শ্রমিক মজুরি বাবদ প্রাপ্য হলেও এক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (১,০২,১৮,৪৯০-২৭,০০,০০০)=৭৫,১৮,৪৯০ টাকা।

### অনিয়মের কারণ :

পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮২(১) লঙ্ঘন।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বিভাগীয় কর্মচারী স্বল্পতার কারণে বহিঃ শ্রমিক নিয়োগ করে মজুরি কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।


### নিরীক্ষা মন্তব্য :

পিপিআর-২০০৮ এর ৮২ বিধির ব্যত্যয় করে ট্রান্সফরমার মেরামতের জন্য অনেক দক্ষ জনবল সংস্থাপনে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও দৈনিক ভিত্তিক ৮ হতে ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে মাসিক নিয়মিতভাবে শ্রমিক মজুরি পরিশোধে সীমিতরিক্ত ব্যয়ের মাধ্যমে বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

### নিরীক্ষার সুপারিশ :

শ্রমিক মজুরি পরিশোধে সীমিতরিক্ত ব্যয়ের মাধ্যমে বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি করায় উক্ত ক্ষতির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

২৬/০৩/০৪২৮ বঙ্গাব্দ  
তারিখ : ০৭/০২/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

  
মোঃ শহিদুর রহমান চৌধুরী  
মহাপরিচালক  
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অডিট অধিদপ্তর,  
৭১, পুরানা পল্টন লাইন,  
ঢাকা-১০০০।

## দ্বিতীয় অংশ

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নির্দেশনার পরিপন্থীভাবে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে অনিয়মিতভাবে সুপার এনামেল কপার তার সরবরাহ সংক্রান্ত বিবরণীর

সারসংক্ষেপ :

ক্রমিক	অফিসের নাম	পরিশিষ্ট	জড়িত টাকা
১.	জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, নারায়ণগঞ্জ-২	পরিশিষ্ট-১(১)	২৭,০১,৬২৭
২.	জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, কুমিল্লা-১	পরিশিষ্ট-১(২)	২,৫৫,৬৫,৬০২
৩.	জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, কুমিল্লা-৩	পরিশিষ্ট-১(৩)	১,৩১,০০,৮০২
৪.	জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, মুন্সীগঞ্জ	পরিশিষ্ট-১(৪)	১,৭০,৬৭,৩৮৫
৫.	জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, নরসিংদী-১	পরিশিষ্ট-১(৫)	৭৫,২৯,৭৬১
৬.	জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, ঢাকা-১	পরিশিষ্ট-১(৬)	১,১৯,৭৬,৪৬৩
৭.	জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, ঢাকা-২	পরিশিষ্ট-১(৭)	১,৩১,২৬,৯৯৯
		সর্বমোট	৯,১০,৬৮,৬৩৯

(নয় কোটি দশ লক্ষ আটষট্টি হাজার ছয়শত উনচল্লিশ টাকা)

- ১। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের স্মারক নং ২৭.১২.২৬৩৭.০৩০.৭১.০২১.১৬.৪১ তারিখ: ২২-০৯-২০১৬ খ্রি. মোতাবেক নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গাজী ওয়ারস এর চেয়ে উন্নততর স্পেসিফিকেশন এবং যথাযথ প্রাক্কলন প্রণয়নপূর্বক সুপার এনামেল কপার তার ক্রয়ের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর/২০১৬ এর মধ্যে প্রতিটি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক পৃথক পৃথক উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করতে বলা হয়েছে।
- ২। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০২-০৭-২০১৭ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-৩২৪ অনুযায়ী মোট পণ্য/মালামালের ১০% এর বেশি ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয় করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

জেনারেল ম্যানেজার, নারায়ণগঞ্জ পবিস-২ নারায়ণগঞ্জ অফিস কর্তৃক সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে সুপার এনামেল কপার তার ক্রয় কার্যবিবরণী:

অর্থ বছর : ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	ভাউচার নং ও তারিখ	পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১.	বিভিন্ন সাইজের সুপার এনামেল কপার তার ক্রয় কার্য। প্যাকেজ নং জি- ১৭.১৮.৭৮.৭৬.০১	মেসার্স গাজী ওয়্যারস লিমিটেড	২৭,০১,৬২৭/-	২৭,০১,৬২৭/-	০২-১৪৭, ২৪/০২/২০১৮খি.	২৭,০১,৬২৭/-	

(সাতাশ লক্ষ এক হাজার ছয়শত সাতাশ টাকা)

১। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের উন্নয়ন-২ শাখা এর স্মারক নং ১৭.০০.০০০০.০৭২.০০৭.০৬.২০১৩-৬১১, তারিখ ৩০-১০-২০১৭ খি. এ আলোচ্য প্রকল্পের প্যাকেজ এর লট-২ এর আওতায় সরাসরি দরপত্র পদ্ধতিতে ক্রয় প্রস্তাবটি একই প্যাকেজের অপর লটের (লট-১) এর মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার নির্দেশনা রয়েছে।

২। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০২-০৭-২০১৭ খি. এর স্মারক নং ২৭.০০.০০০০.০৭২.০০৭.০৪২.২০১৭.৩২৪ অনুযায়ী ডিপিএম-এ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ওটিএম পদ্ধতিতে সমসাময়িক সময়ে প্রাপ্ত দর অপেক্ষা ডিপিএম পদ্ধতিতে দর বেশি হতে পারবেনা।

জেনারেল ম্যানেজার কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, চান্দিনা, কুমিল্লা কার্যালয় কর্তৃক সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে  
সুপার এনামেল কপার তার ক্রয়ের বিবরণী :

অর্থ বছর : ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৭-২০১৮

ক্র: নং	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য ও পরিমাণ	চুক্তি মূল্য	ভাউচার নং ও তারিখ	পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	সুপার এনামেল কপার তার ক্রয়	মেসার্স গাজী ওয়ারস লিমিটেড	২৯,৯৭,৪১৭/- ২০৯৫.০৮০ কেজি	২৯,৯৭,৪১৭/-	০৯৫ ২৭/০৮/২০১৫	২৯,৯৭,৩০৬/-	
২.	ঐ	ঐ	২৯,৯৮,৬৯১/- ২০৮৭.০১ কেজি	২৯,৯৮,৬৯১/-	১০৩ ২১/১২/২০১৫	২৯,৯৮,৬৯১/-	
৩.	ঐ	ঐ	২৯,৯৫,৫৪১/- ২০৮৮.৯৪ কেজি	২৯,৯৫,৫৪১/-	১১৯ ২৯/০২/২০১৬	২৯,৯৫,৫৪১/-	
৪.	ঐ	ঐ	১৭,০৯,০৫২/- ১২০০ কেজি	১৭,০৯,০৫২/-	১৬০ ০৩/০৬/২০১৬	১৭,০৯,০৫২/-	
৫.	ঐ	ঐ	২৯,৩৭,১৩৩/- ২০৮০ কেজি	২৯,৩৭,১৩৩/-	১১৪ ৩১/১০/২০১৬	২৯,৩৭,১৩৩/-	
৬.	ঐ	ঐ	২৯,৯৩,১২৫/- ২৩৮৯ কেজি	২৯,৯৩,১২৫/-	৬৫ ২৮/০২/২০১৭	২৯,৯৩,১২৫/-	
৭.	ঐ	ঐ	২৯,৯১,৪১৫/- ২৩৭১.০০ কেজি	২৯,৯১,৪১৫/-	১১০ ২৩/০৫/২০১৭	২৯,৯১,৪১৫/-	
৮.	ঐ	ঐ	২৯,৪৭,২৬৯/- ২৩৭৫.০০ কেজি	২৯,৪৭,২৬৯/-	০৩৬ ০৯/১০/২০১৭	১৪,১০,৭০৪/-	
৯.	ঐ	ঐ	২৯,৪৭,২৬৯/- ২৩৭৫.০০ কেজি		০০৮ ০৫/১১/২০১৭		
১০.	ঐ	ঐ	২৯,৯৬,০৭০/- ২৪০০.২৩০ কেজি	২৯,৯৬,০৭০/-	১৫৬ ৩০/০৬/২০১৮	২৯,৯৬,০৭০/-	
সর্বমোট						২,৫৫,৬৫,৬০২/-	

(দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার ছয়শত দুই টাকা)

অনুচ্ছেদ নং-০১  
পরিশিষ্ট নং-০১(৩)

জেনারেল ম্যানেজার কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি- ৩ গৌরীপুর দাউদকান্দি, কুমিল্লা অফিস কর্তৃক  
ভান্ডারের চাহিদাপত্র ছাড়াই সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে সুপার এনামেল কপার তার সরবরাহের বিবরণী :

অর্থ বছর : ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	ভাউচার নং ও তারিখ	পরিশোধিত টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	সুপার এনামেল কপার তার সরবরাহ কাজ।	মেসার্স গাজী ওয়ারস লিমিটেড	২৫,৬১,৩৬০/-	২৫,৬১,৩৬০/-	৬৮ ২১/৯/২০১৫	২৫,৬১,৩৬০/-	
০২			১৯,৪১,৫৭৫/-	১৯,৪১,৫৭৫/-	৪৭ ১৬/৬/২০১৬	১৯,৪১,৫৭৫/-	
০৩			২৯,৩১,৭৯৫/-	২৯,৩১,৭৯৫/-	৬২ ২১/১১/২০১৬	২৯,৩১,৭৯৫/-	
০৪			২৬,৭২,১৫৬/-	২৬,৭২,১৫৬/-	৯০ ২০/৮/২০১৭	২৬,৭২,১৫৬/-	
০৫			২৯,৯৩,৯১৩/-	২৯,৯৩,৯১৩/-	১১৫ ৩০/৬/২০১৮	২৯,৯৩,৯১৩/-	
							সর্বমোট

(এক কোটি একত্রিশ লক্ষ আটশত দুই টাকা)



মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি  
সিপাহীপাড়া, মুন্সীগঞ্জ।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে সুপার এনামেল তার ক্রয়ের পরিমাণ ও ক্রয় মূল্য সংক্রান্ত বিবরণী :

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	ভাউচার নং ও তারিখ/অর্থ বছর	পরিশোধিত টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	সুপার এনামেল কপার তার সরবরাহ কাজ।	মেসার্স গাজী ওয়্যারস লিমিটেড	৫১,৮৭,৭১৯/-	৫১,৮৭,৭১৯/-	২০১৪-২০১৫	৫১,৮৭,৭১৯/-	
০২			২৭,০১,৩৫২/-	২৭,০১,৩৫২/-	২০১৫-২০১৬	২৭,০১,৩৫২/-	
০৩			৪৫,৮৮,৭৯৮/-	৪৫,৮৮,৭৯৮/-	২০১৬-২০১৭	৪৫,৮৮,৭৯৮/-	
০৪			৪৫,৮৯,৫১৬/-	৪৫,৮৯,৫১৬/-	২০১৭-২০১৮	৪৫,৮৯,৫১৬/-	
							সর্বমোট

(এক কোটি সত্তর লক্ষ সাতষট্টি হাজার তিনশত পঁচাত্তর টাকা)।

নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, মাধবদী, নরসিংদী  
ডিপিএম পদ্ধতিতে সুপার এনামেল কপার তার ক্রয়ের বিবরণী:

অর্থ বছর :২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	ভাউচার নং ও তারিখ	পরিশোধিত টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	সুপার এনামেল কপার তার সরবরাহ কাজ।	মেসার্স গাজী ওয়্যারস লিমিটেড	১৬,৫৮,৪৫৪/-	১৬,৫৮,৪৫৪/-	০৮-১২৮ ১০/০৮/২০১৭	১৬,৫৮,৪৫৪/-	
০২			৫,৪৫,৩৫২/-	৫,৪৫,৩৫২/-	০৬-১৭৯ ২৪/০৬/২০১৮	৫,৪৫,৩৫২/-	
০৩			১৫,১৩,২০৩/-	১৫,১৩,২০৩/-	০৩-২৩২ ১৬/০১/২০১৮	১৫,১৩,২০৩/-	
০৪			২,৪২,৭৫৫/-	২,৪২,৭৫৫/-	০৬-১০৩ ২০/০৬/২০১৭	২,৪২,৭৫৫/-	
০৫			১৩,৯৫,৭২৭/-	১৩,৯৫,৭২৭/-	০৫-৩৮ ২১/০৬/২০১৭	১৩,৯৫,৭২৭/-	
০৬			২১,৭৪,২৭০/-	২১,৭৪,২৭০/-	৫৯ ১২/১২/২০১৬	২১,৭৪,২৭০/-	
সর্বমোট=						৭৫,২৯,৭৬১/-	

(পঁচাত্তর লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাতশত একষট্টি টাকা)

গাণিতিক শুদ্ধতা ১০০% যাচাই করা হয়েছে।

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি -১, পলাশবাড়ী, সাভার ঢাকা।  
অর্থ বছর : ২০১৭-২০১৮

ট্রান্সফরমার মেরামত কাজের সুপার এনামেল কপার তার ক্রয় বাবদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণী :

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	ভাউচার নং ও তারিখ	পরিশোধিত টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	সুপার এনামেল কপার তার সরবরাহ কাজ।	মেসার্স গাজী ওয়্যারস লিমিটেড	২৯,৯২,৮৬১/-	২৯,৯২,৮৬১/-	০১-১৮৩ ০৬/১১/২০১৭	২৯,৯২,৮৬১/-	
০২			২৯,৯৬,১২৩/-	২৯,৯৬,১২৩/-	০৫-০২৬ ০৬/০৫/২০১৮	২৯,৯৬,১২৩/-	
০৩			২৯,৯২,৮৬১/-	২৯,৯২,৮৬১/-	১১-০৩৬ ১০/০৮/২০১৭	২৯,৯২,৮৬১/-	
০৪			২৯,৯৪,৬১৮/-	২৯,৯৪,৬১৮/-	০২-১১৮ ১৪/০২/২০১৮	২৯,৯৪,৬১৮/-	
সর্বমোট						১,১৯,৭৬,৪৬৩/-	

(এক কোটি উনিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার চারশত তেষট্টি টাকা)

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।  
ট্রান্সফরমার মেরামতে সুপার এনামেল তার ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়ের বিবরণী :

অর্থ বছর : ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	ভাউচার নং ও তারিখ	পরিশোধিত টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	সুপার এনামেল কপার তার সরবরাহ কাজ।	মেসার্স গাজী ওয়্যারস লি.	২৯,৯৮,৮৩৬/-	২৯,৯৮,৮৩৬/-	০৭-০৮২ ২০/০৭/২০১৬	২৯,৯৮,৮৩৬/-	
০২			২৯,৮৫,৬৬৯/-	২৯,৮৫,৬৬৯/-	০২-০৩৭ ০৬/০২/২০১৭	২৯,৮৫,৬৬৯/-	
০৩			২৯,৬৪,৭২৮/-	২৯,৬৪,৭২৮/-	২৫/০৪/২০১৭	২৯,৬৪,৭২৮/-	
০৪			১১,৯৫,১৭৯/-	১১,৯৫,১৭৯/-	১০৭৪৯ ০৬/০৩/২০১৮	১১,৯৫,১৭৯/-	
০৫			২৯,৮২,৫৮৭/-	২৯,৮২,৫৮৭/-	১০৫৩৮ ০৪/১১/২০১৭	২৯,৮২,৫৮৭/-	
সর্বমোট						১,৩১,২৬,৯৯৯/-	

(এক কোটি একত্রিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার নয়শত নিরানব্বই টাকা)

প্রকল্প পরিচালক, পল্লীবিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২শীর্ষক প্রকল্পের  
মালামাল সরবরাহ গ্রহণে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি পরিহার করে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অবলম্বন করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:  
অর্থ বছর : ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি				প্যাকেজ নং	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি				মোট ক্ষতির পরিমাণ
		লট নং	মালামালের বর্ণনা	ঠিকাদারের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)		চুক্তিমূল্য ও চুক্তির তারিখ	লট নং	মালামালের বর্ণনা	ঠিকাদারের নাম	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২=১১-৬
০১	সিএসডিপি-২/জি-৪৮ লট নং-০১	কন্ডাক্টর এসিএসআর বেয়ার সরবরাহ (৫৬০০ কিঃ মিঃ)	মেসার্স এসবিএস ক্যাবলস লিঃ	৩৩,৩২,০০,০০০/-	৩১,৮২,২৭,২৫০/- ১৩/০৭/২০১৭	সিএসডিপি-২/জি-৪৮ লট নং-০২	কন্ডাক্টর এসিএসআর বেয়ার সরবরাহ (৫৫৫৫ কিঃ মিঃ)	মেসার্স ইন্টার্ন ক্যাবল	৩৩,১৯,৪০,০০০/-	৩৩,১৫,৬১,৭৪৫/- ০৫/১১/২০১৭	২৩,০৪,৮৭,২২৩/-
০২	সিএসডিপি-২/জি-৪৯ লট নং-০১	এসপিসি পোল সরবরাহ (২৪৪০০ টি)	মেসার্স পাশা পোলস লিঃ	৪৭,০৪,০৫,৭০০/-	২২,১০,১৭,৮৭৬/- ১৮/০৭/২০১৭	সিএসডিপি-২/জি-৪৯ লট নং-০২	এসপিসি পোল সরবরাহ (২৪৪০৩ টি)	মেসার্স বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী	৪৭,০৫,০৬,৮০০/-	৪৩,২৮,৬৪,০০০/- ১১/১২/২০১৭	
০৩	সিএসডিপি-২/জি-৫৫ লট নং-০১	লাইন হার্ডওয়ার সরবরাহ (১লট)	মেসার্স পাশা ইলেক্ট্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	৯,৪৯,৪৮,০০০/-	৯,৮৮,৭২,৬৬৭/- ১১/০৭/২০১৭	সিএসডিপি-২/জি-৫৫ লট নং-০২	লাইন হার্ডওয়ার সরবরাহ (১লট)	মেসার্স বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী	৯,৪৯,৪৮,০০০/-	৯,৮১,১৬,৬৫০/- ১০/০৭/২০১৭	
০৪	সিএসডিপি-২/জি-৫৬ লট নং-০১	ইনসুলেটর সরবরাহ (১৭৬০০০টি)	মেসার্স ধিরান ইনসুলেটর ফ্যাক্টরী লিমিটেড	৪,৭০,৫০,০০০/-	৪,০৭,৩৬,১৭৮/- ০৬/০৭/২০১৭	সিএসডিপি-২/জি-৫৬ লট নং-০২	ইনসুলেটর সরবরাহ (১৭৮০০০টি)	মেসার্স ক্রিয়েটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং লি.।	৪,৭৩,৭০,০০০/-	৪,৬৮,১৯,১৭৭/- ২১/০৯/২০১৭	
মোট				৯৪,৫৬,০৩,৭০০/-	৯৪,৫৬,০৩,৭০০/- এর ২৮.২১% কম ৬৭,৮৮,৪৮,৮৯৭/-				৯৪,৪৭,৬৪,৮০০/-	৯৪,৪৭,৬৪,৮০০/- এর ৩.৭৫% কম ৯০,৯৩,৩৬,১২০/-	সর্বমোট ২৩,০৪,৮৭,২২৩/-

(তেইশ কোটি চার লক্ষ সাতাশ হাজার দুইশত তেইশ টাকা)

গাণিতিক শুদ্ধতা ১০০% যাচাই করা হয়েছে।

- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের উন্নয়ন-২ শাখা এর স্মারক নং ১৭.০০.০০০০.০৭২.০০৭.০৬.২০১৩-৬১১, তারিখ ৩০-১০-২০১৭ খ্রি. এর লঙ্ঘন।
- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০২-০৭-২০১৭ খ্রি. এর স্মারক নং ২৭.০০.০০০০.০৭২.০০৭.০৪২.২০১৭.৩২৪ মোতাবেক ডিপিএম এর ক্রয়ের ক্ষেত্রে ওটিএম পদ্ধতিতে সমসাময়িক সময়ে প্রাপ্ত দর অপেক্ষা ডিপিএম পদ্ধতির দর বেশি হতে পারবে না মর্মে উল্লেখ থাকলেও বর্ণিত আদেশের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

পিজিসিবি এর হইলিং চার্জের উপর উৎসে আয়কর কর্তন না করার বিবরণীর

সারসংক্ষেপ:

ক্রমিক	অফিসের নাম	জড়িত টাকা
০১	জেনারেল ম্যানেজার, মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, সিপাহীপাড়া, মুন্সীগঞ্জ	১,২৩,৯৩,৪১৪/-
০২	জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ময়মনসিংহ-১	৩৮,০৯,৮০১/-
	সর্বমোট	১,৬২,০৩,২১৫/-

(এক কোটি বাষট্টি লক্ষ তিন হাজার দুইশত পনেরো টাকা)

১। কর সার্কেল-২০৪, নরসিংদী, কর অঞ্চল -১০, ঢাকা এর স্মারক নং-উৎসে কর /কঃসাঃ-২০৪/১৪-১৫/২৮৩(৩) তাং ২৫-০৫-১৫ খ্রি. অনুযায়ী ১লা জুলাই/১৪ হতে হইলিং চার্জের উপর ৫% হিসাবে কর্তনকৃত উৎসে আয়কর এর টাকা ১-১১৪১-০০৮৫-০১১১ কোডে জমা করার নির্দেশনা রয়েছে।

জেনারেল ম্যানেজার, মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, সিপাহীপাড়া, মুন্সীগঞ্জ।  
পিজিসিবি এর হইলিং চার্জের উপর উৎসে আয়কর কর্তন না করার বিবরণী :

অর্থ বছর : ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৫-২০১৬

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	বিলকৃত মাসের নাম	বিলের পরিমাণ	কর্তনযোগ্য উৎসে আয়করের পরিমাণ (৫%)	কর্তনকৃত উৎসে আয়করের পরিমাণ	আদায়যোগ্য উৎসে আয়করের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	পিজিসিবি কর্তৃক হইলিং চার্জ	জুন/২০১৬	১,৪৮,৮৬,৭৫৬/-	৭,৪৪,৩৩৭/-	--	৭,৪৪,৩৩৭/-	
০২	ঐ	এপ্রিল/২০১৬	১,৬৭,৯১,৭৫৩/-	৮,৩৯,৫৮৭/-	--	৮,৩৯,৫৮৭/-	
০৩	ঐ	ফেব্রুয়ারি/২০১৬	১,০০,৫৪,৫৯০/-	৫,০২,৭২৯/-	--	৫,০২,৭২৯/-	
০৪	ঐ	জানুয়ারি/২০১৬	৯৯,১৩,৫২১/-	৪,৯৫,৬৭৬/-	--	৪,৯৫,৬৭৬/-	
০৫	ঐ	ডিসেম্বর/২০১৫	১,০০,৬৮,৩৬৪/-	৫,০৩,৪১৮/-	--	৫,০৩,৪১৮/-	
০৬	ঐ	নভেম্বর/২০১৫	১,০৮,৭৩,৫৮৫/-	৫,৪৩,৬৭৯/-	--	৫,৪৩,৬৭৯/-	
০৭	ঐ	অক্টোবর/২০১৫	১,৫৪,৪৬,৪৮৭/-	৭,৭২,৩২৪/-	--	৭,৭২,৩২৪/-	
০৮	ঐ	সেপ্টেম্বর/২০১৫	১,৬০,০৮,০৮৫/-	৮,০০,৪০৪/-	--	৮,০০,৪০৪/-	
০৯	ঐ	আগস্ট/২০১৫	১,২৫,৮৯,৭৬১/-	৬,২৯,৪৮৮/-	--	৬,২৯,৪৮৮/-	
১০	ঐ	জুলাই/২০১৫	১,১৮,৬১,৭৪০/-	৫,৯৩,০৮৭/-	--	৫,৯৩,০৮৭/-	
১১	ঐ	জুন/২০১৫	১,২০,৩০,৯৬১/-	৬,০১,৫৪৮/-	--	৬,০১,৫৪৮/-	
১২	ঐ	মে/২০১৫	১,২৫,২৯,০০৬/-	৬,২৬,৪৫০/-	--	৬,২৬,৪৫০/-	
১৩	ঐ	এপ্রিল/২০১৫	১,০১,৯৪,৫১৭/-	৫,০৯,৭২৫/-	--	৫,০৯,৭২৫/-	
১৪	ঐ	মার্চ/২০১৫	১,০০,৫৩,০৪৪/-	৫,০২,৬৫২/-	--	৫,০২,৬৫২/-	
১৫	ঐ	ফেব্রুয়ারি/২০১৫	৬৭,১৭,৫১৬/-	৩,৩৫,৮৭৫/-	--	৩,৩৫,৮৭৫/-	
১৬	ঐ	জানুয়ারি/২০১৫	৭০,৮০,৫৩২/-	৩,৫৪,০২৬/-	--	৩,৫৪,০২৬/-	
১৭	ঐ	ডিসেম্বর/২০১৪	৭৪,৪০,৫৩৪/-	৩,৭২,০২৬/-	--	৩,৭২,০২৬/-	
১৮	ঐ	নভেম্বর/২০১৪	৮০,১০,৩৫৫/-	৪,০০,৫১৭/-	--	৪,০০,৫১৭/-	
১৯	ঐ	অক্টোবর/২০১৪	১,০৭,৮৫,৪২০/-	৫,৩৯,২৭১/-	--	৫,৩৯,২৭১/-	
২০	ঐ	সেপ্টেম্বর/২০১৪	১,০৬,২২,২৪৯/-	৫,৩১,১১২/-	--	৫,৩১,১১২/-	
২১	ঐ	আগস্ট/২০১৪	১,১৫,২৫,৫৫৯/-	৫,৭৬,২৭৭/-	--	৫,৭৬,২৭৭/-	
২২	ঐ	জুলাই/২০১৪	১,২৩,৮৪,১৩৪/-	৬,১৯,২০৬/-	--	৬,১৯,২০৬/-	
					সর্বমোট	১,২৩,৯৩,৪১৪/-	

জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ময়মনসিংহ-১  
পিজিসিবি'র হইলিং চার্জের উপর উৎসে আয়কর কর্তন না করার বিবরণী :

অর্থ বছর : ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	বিলকৃত মাসের নাম	বিলের পরিমাণ	কর্তনযোগ্য উৎসে আয়করের পরিমাণ (৫%)	কর্তনকৃত উৎসে আয়করের পরিমাণ	আদায়যোগ্য উৎসে আয়করের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	পিজিসিবি কর্তৃক হইলিং চার্জ	আগস্ট/২০১৬	৬৫,৪৪,৬৭০/-	৩,২৭,২৩৪/-	৩,২৭,২৩৪/-		নাই
	ঐ	আগস্ট/২০১৬	৬,৪৫,৫৮৩/-	৩২,২৭৯/-	৩২,২৭৯/-		নাই
০২	ঐ	মে/২০১৬	৫৬,৮২,২৩৯/-	২,৮৪,১১১/-	--	২,৮৪,১১১/-	
	ঐ	মে/২০১৬	৪,৪৯,২৮০/-	২২,৪৬৪/-	--	২২,৪৬৪/-	
০৩	ঐ	এপ্রিল/২০১৬	৬২,০১,৯৩০/-	৩,১০,০৯৬/-	--	৩,১০,০৯৬/-	
	ঐ	এপ্রিল/২০১৬	৫,৪২,৪০৪/-	২৭,১২০/-	--	২৭,১২০/-	
০৪	ঐ	মার্চ/২০১৬	৭৩,৪০,২০২/-	৩,৬৭,০১০/-	--	৩,৬৭,০১০/-	
	ঐ	মার্চ/২০১৬	৭,৪৬,১৭০/-	৩৭,৩০৮/-	--	৩৭,৩০৮/-	
০৫	ঐ	ফেব্রুয়ারি/২০১৬	৬৫,৮৬,৭৩৩/-	৩,২৯,৩৩৬/-	--	৩,২৯,৩৩৬/-	
	ঐ	ফেব্রুয়ারি /২০১৬	৮,১৭,২০১/-	৪০,৮৬০/-	--	৪০,৮৬০/-	
০৬	ঐ	জানুয়ারি/২০১৬	৬১,১৯,৩৩৩/-	৩,০৫,৯৬৬/-	--	৩,০৫,৯৬৬/-	
	ঐ	জানুয়ারি/২০১৬	৭,২৪,২০০/-	৩৬,২১০/-	--	৩৬,২১০/-	
০৭	ঐ	ডিসেম্বর/২০১৫	৪৭,৮০,২৫৯/-	২,৩৯,০১২/-	--	২,৩৯,০১২/-	
	ঐ	ডিসেম্বর/২০১৫	৫,৯০,৭৩৮/-	২৯,৫৩৯/-	--	২৯,৫৩৯/-	
০৮	ঐ	নভেম্বর/২০১৫	৪৬,১৫৪,৫৫৫/-	২,৩০,৭৭৭/-	--	২,৩০,৭৭৭/-	
	ঐ	নভেম্বর/২০১৫	৫,৮৮,০৩৪/-	২৯,৪০১/-	--	২৯,৪০১/-	
০৯	ঐ	অক্টোবর/২০১৫	৫৮,৮০,৬০৭/-	২,৯৪,০৩০/-	--	২,৯৪,০৩০/-	
	ঐ	অক্টোবর/২০১৫	৭,৭৩,৬২০/-	৩৮,৬৮১/-	--	৩৮,৬৮১/-	
১০	ঐ	সেপ্টেম্বর/২০১৫	৬৩,৮০,২৪২/-	৩,১৯,০১২/-	--	৩,১৯,০১২/-	
	ঐ	সেপ্টেম্বর/২০১৫	৭,৮৯,৮০৩/-	৩৯,৪৯০/-	--	৩৯,৪৯০/-	
১১	ঐ	আগস্ট/২০১৫	৫০,০৫,৪৪৫/-	২,৫০,২৭২/-	--	২,৫০,২৭২/-	



ক্রমিক	কাজের বিবরণ	বিলকৃত মাসের নাম	বিলের পরিমাণ	কর্তনযোগ্য উৎসে আয়করের পরিমাণ (৫%)	কর্তনকৃত উৎসে আয়করের পরিমাণ	আদায়যোগ্য উৎসে আয়করের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	ঐ	আগস্ট/২০১৫	৬,৫০,৪৯৩/-	৩২,৫২৪/-	--	৩২,৫২৪/-	
১২	ঐ	জুলাই/২০১৫	৫২,২৯,৬৬৮/-	২,৬১,৪৮৩/-	--	২,৬১,৪৮৩/-	
	ঐ	জুলাই/২০১৫	৬,৩৬,২১৪/-	৩১,৮১০/-	--	৩১,৮১০/-	
১৩	ঐ	জুন/২০১৫	৪৫,৪১,৬০০/-	২,২৭,০৮০/-	--	২,২৭,০৮০/-	
	ঐ	জুন/২০১৫	৫,২৪,২৪৪/-	২৬,২১২/-	--	২৬,২১২/-	
					মোট=	৩৮,০৯,৮০১/-	

(আটত্রিশ লক্ষ নয় হাজার আটশত এক টাকা)  
গাণিতিক শুদ্ধতা ১০০% যাচাই করা হয়েছে।

নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারগণের নিকট হতে জরিমানা আদায় না করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি সংক্রান্ত বিবরণীর

সারসংক্ষেপ :

ক্রমিক	অফিসের নাম	জড়িত টাকা
১	প্রকল্প পরিচালক, পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ, চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২, ঢাকা	৬৫,০৩,৭৭৫/-
২	প্রকল্প পরিচালক, শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রকল্প (ডি এম সি এস), ঢাকা	২২,১২,৯৬৬/-
৩	জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, কুমিল্লা-৩	১,২৬,০২,৪০০/-
৪	জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, নরসিংদী-১	৪,২৯,২০০/-
৫	জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, ঢাকা-২	২,২৯,৮৭৬/-
	সর্বমোট	২,১৯,৭৮,২১৭/-

(দুই কোটি উনিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশত সতের টাকা)

১। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৯ (১) ও (৪) মোতাবেক ঠিকাদার চুক্তির শর্তানুসারে কার্যের হালনাগাদ কর্মসূচি প্রণয়ন করে প্রকল্প পরিচালক বা ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবে। অনিবার্য কারণবশত সময়সীমা বর্ধনের প্রয়োজন হলে কার্যসীমার মধ্যে আবেদনের প্রেক্ষিতে উপবিধি-৪ এর তফসিল-২ এ বর্ণিত ২১ দিন সময়সীমার মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান

২। পিসিসি রুজ এর ২৯(১)(২) নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থতার জন্য/বিলম্ব জনিত কারণে জরিমানা কর্তন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-০৪  
পরিশিষ্ট নং-০৪ (১)

প্রকল্প পরিচালক, পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণে নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে জরিমানা আদায় না করার বিবরণী :

অর্থবছর : ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	চুক্তি মূল্য/সম্পাদিত চুক্তি	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের তারিখ	কার্য সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ	মোট বিলম্ব (দিন)	প্রতিদিন ০.১০% বা চুক্তি মূল্যের ১০% হারে জরিমানা (যা কম)	সময় বর্ধনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১ .	সুনামগঞ্জ পবিস এর বিতরণ লাইন নির্মাণ।	মেসার্স মজিব ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন	১১ তাং ৭/১০/২০১৫	৫৪,৩৩,২০০/-	০৬/০৮/১৬	০৭/০৩/১৮	৫৭৬ দিন	৫,৪৩,৩২০/-	২৬/০৪/১৮
০২ .	মৌলভীবাজার পবিস এর বিতরণ লাইন নির্মাণ।	মেসার্স আব্দুল হান্নান চৌধুরী	১১ তাং ০৩/০৮/২০১৫	৪৬,৬৯,৩৮১/-	০২/০৬/১৬	২২/০২/২০১৮	৬২৫ দিন	৪,৬৬,৯৩৮/-	২৩/০৪/২০১৮
০৩ .	সুনামগঞ্জ পবিস-২ এর বিতরণ লাইন নির্মাণ।	মেসার্স এন. এফ. কনস্ট্রাকশন লিমিটেড	১১ তাং ০১/০২/২০১৬	৩৭,২১,৩৩০/-	৩১/১২/১৬	১০/০২/২০১৮	৪০১ দিন	৩,৭২,১৩৩/-	০৫/০৩/২০১৮
০৪ .	সিলেট পবিস-২ এর বিতরণ লাইন নির্মাণ।	মেসার্স টেকনো ট্রেডার্স	১১ তাং ১০/০৭/২০১৬	৩৭,৮৩,৬৩০/-	০৯/০৫/১৬	২৫/০২/২০১৮	৬৫১ দিন	৩,৭৮,৩৬৩/-	০৩/০৫/২০১৮
০৫ .	কুমিল্লা পবিস-২ এর বিতরণ লাইন নির্মাণ।	মেসার্স এম. আলমগীর	১১ তাং ১৭/০৯/২০১৫	৪৪,৮৫,৪৯১/-	১৬/০৭/১৬	০২/১০/২০১৭	৪৪১ দিন	৪,৪৮,৫৪৯/-	০৫/০৩/২০১৮
০৬ .	কক্সবাজার পবিস এর বিতরণ লাইন নির্মাণ।	মেসার্স আর. এম. এন্টারপ্রাইজ	১১ তাং ৯/০৩/২০১৬	৪৫,৫৬,৪২৬/-	০৮/০৩/১৭	০৪/১১/২০১৭	২৩৬ দিন	৪,৫৫,৬৪২/-	০৩/০১/২০১৮
০৭ .	কুমিল্লা পবিস-২ এর বিতরণ লাইন নির্মাণ।	এম ডি বুলল আমিন	১১ তাং ২৯/০৭/২০১৫	৩৯,৩৩,১৭৮/-	২৮/০৫/২০১৬	৩১/১০/২০১৭	৫১৮ দিন	৩,৯৩,৩১৭/-	২৩/১১/২০১৭
০৮ .	ব্রাহ্মণবাড়িয়া পবিস এর বিতরণ লাইন নির্মাণ।	মেসার্স নির্মাণ প্রকৌশলী	১১ তাং ২৮/১০/২০১৫	৬২,৭৩,৭৫৩/-	২৭/০৮/২০১৬	২৮/১০/২০১৭	৪২৫ দিন	৬,২৭,৩৭৫/-	১৬/০১/২০১৮

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	চুক্তি মূল্য/সম্পাদিত চুক্তি	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের তারিখ	কার্য সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ	মোট বিলম্ব (দিন)	প্রতিদিন ০.১০% বা চুক্তি মূল্যের ১০% হারে জরিমানা (যা কম)	সময় বর্ধনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০৯ .	চট্টগ্রাম পবিস-২ এর বিতরণ লাইন নির্মাণ।	মেসার্স ফারইস্ট ইঞ্জিনিয়ার্স	১১ তাং ২০/০৯/২০১৫	২২,২৯,২৭৪/-	২০/০৭/২০১৬	০৭/০৮/২০১৭	৩৮২ দিন	২,২২,৯২৭/-	০৪/১২/২০১৭
১০ .	কুমিল্লা পবিস-১ এর বিতরণ লাইন নির্মাণ।	মেসার্স রহমান এন্টারপ্রাইজ	১১ তাং ০৭/১০/২০১৫	৪০,৫৪,০১১/-	০৬/০৮/২০১৬	১৪/০৯/২০১৭	৪০৩ দিন	৪,০৫,৪০১/-	১৯/১২/২০১৭
১১ .	বি-বাড়ীয়া পবিস এর বিতরণ লাইন নির্মাণ।	মেসার্স ইসলাম ট্রেডার্স	১১ তাং ১০/০৯/২০১৫	৪৪,১০,২৯৬/-	০৯/০৭/২০১৬	২৪/১০/২০১৭	৪৭০ দিন	৪,৪১,০৩০/-	২৬/১২/২০১৭
১২ .	বি-বাড়ীয়া পবিস এর বিতরণ লাইন নির্মাণ।	মেসার্স জব্বার ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কোং	১১ তাং ১৯/০৪/২০১৫	৫৮,৭৮,৫২০/-	১৮/০২/২০১৬	২৪/০৮/২০১৭	৫৫২ দিন	৫,৮৭,৮৫২/-	অনুমোদন নাই
১৩ .	চাঁদপুর পবিস এর বিতরণ লাইন নির্মাণ।	মেসার্স সাইফুল আমিন	১১ তাং ০১/১০/২০১৫	৪২,৩১,২১৫/-	৩১/০৭/২০১৬	১৬/০৭/২০১৭	৩৪৫ দিন	৪,২৩,১২১/-	১৫/১১/২০১৭
১৪ .	সুনামগঞ্জ পবিস এর বিতরণ লাইন নির্মাণ।	মেসার্স প্রগ্রেসিভ ইঞ্জিনিয়ার্স	১১ তাং ৩১/০৫/২০১৬	৪৬,৬৬,৭৪৭/-	৩০/০৩/২০১৭	২৪/১২/২০১৭	৩৫৪ দিন	৪,৬৬,৬৭৪/-	০৭/০১/২০১৮
১৫ .	সিলেট পবিস-১ এর বিতরণ লাইন নির্মাণ।	মেসার্স মজিব ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন	১১ তাং ০৩/১২/২০১৫	৩৬,৯৪,৬১৬/-	০২/১০/২০১৬	১৯/১১/২০১৭	৪১২ দিন	৩,৬৯,৪৬২/-	০৬/০২/২০১৮
							সর্বমোট :	৬৬,০২,১০৪/-	

(ছেষটি লক্ষ দুই হাজার একশত চার টাকা)

প্রকল্প পরিচালক, শতভাগ বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রকল্পের (DMCS) এর আওতাধীন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা (উত্তর), সাভার।  
নির্ধারিত সময়ে ঠিকাদার কার্য সম্পাদন না করা সত্ত্বেও বিলম্ব জরিমানা কর্তন না করায় ক্ষতির বিবরণী :

অর্থ বছর : ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক	টেন্ডার প্যাকেজ ও সাব-প্যাকেজ নং	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	পণ্য ইস্যুর তারিখ	কাজের সময়সীমা	বর্ধিত সময়	চুক্তি মূল্য	১০% হিসাবে জরিমানা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১।	<u>DNES(E)-L-01</u> <u>DNES(E)-L-01-02</u>	মেসার্স ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজ	11-DH-1-2017 0723-DNES(E)-L-01-02 Dt: 11.07.17	২৯/০৮/২০১৭	২৯/০৮/২০১৭ হতে ২৮/০৮/২০১৮ = ৮ মাস (২৪০ দিন)	২৮/০৮/২০১৮ হতে ০৩/১২/২০১৮ = ৮ মাস ৪ দিন (২১৫ দিন)	৪৬,৩৭,২৪৬/-	৪,৬৩,৭২৪/-
২।	<u>DNES(E)-L-01</u> <u>DNES(E)-L-01-01</u>	মেসার্স নজিয়া ট্রেডিং	11-DH-1-2017 0723-DNES(E)-L-01-01 Dt: 26.07.17	২৯/০৮/২০১৭	২৯/০৮/২০১৭ হতে ২৮/০৮/২০১৮ = ৮ মাস (২৪০ দিন)	২৮/০৮/২০১৮ হতে ২৩/০৮/২০১৮ = ৩ মাস ২৬ দিন (১১৬দিন)	৪৩,১৫,১৩৭/-	৪,৩১,৫১৩/-
৩।	<u>DNES(E)-L-01</u> <u>DNES(E)-L-01-03</u>	মেসার্স নজিয়া ট্রেডিং	11-DH-1-2017 0726-DNES(E)-L-01-03 Dt: 26.07.17	১০/০৯/২০১৭	১০/০৯/২০১৭ হতে ০৯/০৫/২০১৮ = ৮ মাস (২৪০ দিন)	০৯/০৫/২০১৮ হতে ০৮/০৯/২০১৮ = ৩ মাস ২৬দিন (১১৬দিন)	৪১,৬১,৬৫০/-	৪,১৬,১৬৫/-
৪।	<u>DNES(E)-L-01</u> <u>DNES(E)-L-01-04</u>	মেসার্স মোড়ল এন্টারপ্রাইজ	11-DH-1-2017 0806-DNES(E)-L-01-04 Dt: 06.08.17	১৩/০৯/২০১৭	১৩/০৯/২০১৭ হতে ১২/০৫/২০১৮ = ৮ মাস (২৪০ দিন)	১২/০৫/২০১৮ হতে ০৮/০৯/২০১৮ = ৩ মাস ২৭ দিন (১১৭দিন)	৪৪,০২,৬৪৩/-	৪,৪০,২৬৪/-
৫।	<u>DNES(E)-L-01</u> <u>DNES(E)-L-01-04</u>	মেসার্স দি বিগিনার্স ইঞ্জিনিয়ারিং	11-DH-1-2017 1008-DNES(E)-L-01-05 Dt: 08.10.17	২২/১০/২০১৭	২২/১০/২০১৭ হতে ২১/০৬/২০১৮ = ৮ মাস (২৪০ দিন)	২১/০৬/২০১৮ হতে ৩১/০১/২০১৯ = ৭ মাস ১১ দিন (২২১দিন)	৪৬,১৩,০০৭/-	৪,৬১,৩০০/-
							মোট=	২২,১২,৯৬৬/-

(বাইশ লক্ষ বার হাজার নয়শত ছেষট্টি টাকা)

জেনারেল ম্যানেজার, কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩, গৌরীপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা অফিস কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট জরিমানা আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী :

অর্থ বছর : ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	চুক্তি মূল্য	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং কার্য সম্পাদনকাল	সময় বর্ধিত করণের তারিখ	ভাউচার নং ও তারিখ	পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	আরোপযোগ্য জরিমানা ১০% হিসাবে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩ এর আওতায় গজারিয়া ইনডোর সাব-স্টেশন নির্মাণ কাজ	মেসার্স এনার্জি প্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লি. এনার্জি সেন্টার, ২৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।	১২,৬০,২৪,০০০/-	চুক্তি নং বিআরইবি/এসই (জি এন্ড এসএস) কুমিল্লা পবিস-৩/ গজারিয়া ইনডোর সাব-স্টেশন-০১/২০১৫-১৬, তারিখ ০১/১২/২০১৫ কার্য সম্পাদনকাল ৩১/০৫/২০১৬ পর্যন্ত ০৬( ছয়) মাস	০১/০৬/২০১৬ হতে ৩১/০৮/২০১৬ পর্যন্ত ৩ মাস=৯২ দিন। ০১/০৯/২০১৬ হতে ৩১/০১/২০১৭ পর্যন্ত ৫ মাস=১৫৩ দিন। ০১/০২/২০১৭ হতে ৩১/০৭/২০১৭ পর্যন্ত ৬ মাস=১৮১ দিন। ৪২৬ দিন	৫৭ ২৩/০৮/২০১৬ ১০৬ ২৪/০১/২০১৭ ৮৬ ৩১/০৭/২০১৭ ১০১ ২৪/১২/২০১৭	৩,৬৮,৫০,০০০/- ৩,১৯,০০,০০০/- ৩,৬০,০০,০০০/- ২,১২,৭৪,০০০/-	৩৬,৮৫,০০০/- ৩১,৯০,০০০/- ৩৬,০০,০০০/- ২১,২৭,৪০০/-
							১২,৬০,২৪,০০০/-	১,২৬,০২,৪০০/-

(এক কোটি ছাশিশ লক্ষ দুই হাজার চারশত টাকা)

নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, মাখবদী, নরসিংদী  
কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে বিলম্ব জরিমানা কর্তন না করায় ক্ষতির বিবরণী :

অর্থ বছর : ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ ও তারিখ	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান	কাজের সময় সীমা	প্রকৃত কার্য সম্পাদনের তারিখ	বিলম্বকাল	চুক্তিমূল্য	প্রতিদিন ০.১০% বা চুক্তি মূল্যের ১০% হারে জরিমানা (যা কম)	ভাউচার নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	১০০-৪১ আওতায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন বিতরণ লাইন নির্মাণ কাজ।	সি-১৭-০৩-০৬০ (১.৫ এমসিসিপি) তাং ২৭-০৩-১৭	মেসার্স এম এইচ ইঞ্জিঃ এন্ড কনস্ট্রাকশন	২৭/০৩/২০১৭ হতে ২৬/৫/২০১৭ = ২ মাস	২৩/০৮/২০১৭	২৬/০৫/২০১৭ হতে ২৩/০৮/২০১৭ = ২ মাস ২৮ দিন = ৮৮ দিন	৩,৩৯,৭৮৭/-	২৯,৯০২/- ৮.৮%	০৬-০৬০ ২০১৭-১৮
২.	১০০-৪১ এর আওতায় বিদ্যুৎ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	সি-১৭-০২-০৫২ (রক্ষণাবেক্ষণ) তাং ১৫-০২-১৭	মেসার্স স্বর্না ইঞ্জিঃ এন্ড কনস্ট্রাকশন	১৫/০২/২০১৭ হতে ১৪/৪/২০১৭ = ২ মাস	২৯/৬/২০১৭	১৪/৪/২০১৭ হতে ২৯/৬/২০১৭ = ২ মাস ১৬ দিন = ৭৩ দিন	২,৯৯,৯১০/-	২২৭৯৪/- ৭.৬%	০৬-০০১ ২০১৭-১৮
৩.	১০০-৪১ এর আওতায় লাইন নির্মাণ /ক্ষুদ্র সম্প্রসারণ কাজ।	সি-১৭-০২-০৫৫ (জিপোজিট) তাং ২৭-০২-১৭	মেসার্স মজুমদার এন্টারপ্রাইজ	২৭/০২/২০১৭ হতে ২৬/৪/২০১৭ = ২ মাস	২৯/৬/২০১৭	২৬/৪/২০১৭ হতে ২৯/৬/২০১৭ = ২ মাস ৪ দিন = ৬৪ দিন	২,১৩,৮৩৮/-	১৩,৬৮৬/- ৬.৪%	০৬-০০২ ২০১৭-১৮
৪.	১০০-৪১ এর আওতায় লাইন নির্মাণ/ক্ষুদ্র সম্প্রসারণ কাজ।	সি-১৭-০৩-০৫৮ (ডি/ডব্লুডি) তাং ১৮/০৩/১৭	মেসার্স হাসেম কোং	১৮/০৩/২০১৭ হতে ১৭/৫/২০১৭ = ২ মাস	২৯/৬/২০১৭	১৭/৫/২০১৭ হতে ২৯/৬/২০১৭ = ১ মাস ১৩ দিন = ৪৩ দিন	২,০৪,৪৪৭/-	৮৭৯১/- ৪.৩%	০৬-০০৮ ২০১৭-১৮
৫.	১০০-৪১ এর আওতায় লাইন নির্মাণ/ ক্ষুদ্র সম্প্রসারণ কাজ।	সি-১৮-০৩-০৫১ (ডিপো) তাং ০৩/০৩/১৮	মেসার্স রহমানিয়া এন্টারপ্রাইজ	০৩/০৩/২০১৮ হতে ০২/৫/২০১৮ = ২ মাস	২৩/০৫/২০১৮	০২/৫/১৮ হতে ২৩/০৫/১৮ = ২২ দিন	৪,৮৯,৩৯৮/-	১০,৭৬৭/- ২.২%	০৬-০৫৭ ২০১৭-১৮
৬.	১০০-৪১ এর আওতায় লাইন নির্মাণ সম্প্রসারণ কাজ।	সি-১৭-০২-০৫৪ (জিপোজিট) তাং ০৫/০২/১৭	মেসার্স প্যারা মাউন্ট ট্রেডার্স	১৫/০২/২০১৭ হতে ১৪/৪/২০১৭ = ২ মাস	২৯/৬/২০১৭	১৪/৪/২০১৭ হতে ২৯/৬/২০১৭ = ২ মাস ১৬ দিন = ৭৬ দিন	২,০৯,৭১০/-	১৫,৯৩৮/- ৭.৬%	০৬-০৫৭ ২০১৭-১৮
৭.	ঐ	সি-১৭-০৩-০৫৯ (জিপোজিট) তাং ১৯/০৩/১৭	মেসার্স এম এস এস এন্টারপ্রাইজ	১৮/০৩/২০১৭ হতে ১৭/৫/২০১৭ = ২ মাস	১৩/৮/২০১৭	১৭/৫/২০১৭ হতে ১৩/৮/২০১৭ = ২ মাস ২৭ দিন = ৭৭ দিন	২,০২,৯৭৩/-	১৫,৬২৯/- ৭.৭%	০৬-০৫৭ ২০১৭-১৮

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ ও তারিখ	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান	কাজের সময় সীমা	প্রকৃত কার্য সম্পাদনের তারিখ	বিলম্বকাল	চুক্তিমূল্য	প্রতিদিন ০.১০% বা চুক্তি মূল্যের ১০% হারে জরিমানা (যা কম)	ভাউচার নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮ .	১০০-৪১ এর আওতায় লাইন নির্মাণ সম্প্রসারণ কাজ।	সি-১৭-১১-০২৯ (ডিপোজিট) তাং ১৯/১১/১৭	মেসার্স রহমানিয়া এন্টারপ্রাইজ	১৯/১১/২০১৭ হতে ১৮/০১/২০১৮ = ২ মাস	০৭/০৪/১৮	১৮/০১/১৮ হতে ০৭/০৪/১৮ = ২ মাস ২০ দিন = ৮০ দিন	৩,৯৪,৬৬৭/-	৩১,৫৭৪/- ৯%	০৬-০৫৭ ২০১৭-১৮
৯ .	ঐ	সি-১৭/০৭/০১৮ (রক্ষণাবেক্ষণ) তাং ৩১-০৭/১৭	ঐ	৩১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৯/২০১৭ = ২ মাস	২৮/১২/২০১৭	৩০/০৯/২০১৭ হতে ২৮/১২/২০১৭ = ২ মাস ২৯ দিন = ৮৯ দিন	২,৯৯,৯৪০/-	২৬,৬৯৫/- ৮.৯%	০৬-০৫৭ ২০১৭-১৮
১০ .	ঐ	সি-১৭-০২-০৫১ (রক্ষণাবেক্ষণ) তাং ১৫/০২/১৭	মেসার্স রহমত প্রকৌশলী	১৫/০২/২০১৭ হতে ১৪/৪/২০১৭ = ২ মাস	২৯/৬/২০১৭	১৪/৪/২০১৭ হতে ২৯/৬/২০১৭ = ২ মাস ১৫ দিন = ৭৫ দিন	২,৯৯,৯৪০/-	২২,৪৯৬/- ৭.৫%	০৬-০৫৭ ২০১৭-১৮
১১ .	১০০-৪১ এর আওতায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের জন্য বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইন নির্মাণ কাজ।	সি-১৭-০২-০৬১ (এমসিসিপি) তাং ২৭/০৩/১৭	মেসার্স রহমত প্রকৌশলী	২৭/০৩/২০১৭ হতে ২৬/৫/২০১৭ = ২ মাস	২৩/০৮/২০১৭	২৬/৫/২০১৭ হতে ২৩/০৮/২০১৭ = ২ মাস ২৮ দিন = ৮৮ দিন	২,৯৫,৭০১/-	২৬,০২২/- ৮.৮%	০৬-০৫৭ ২০১৭-১৮
১২ .	১০০-৪১ এর আওতায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের জন্য লাইন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	সি-১৭-০২-০৫২ (এম/ডব্লিউ) তাং ১৫/০২/১৭	মেসার্স তুহিন এন্টারপ্রাইজ	১৫/০২/২০১৭ হতে ১৪/৪/২০১৭ = ২ মাস	১৩/৭/২০১৭	১৪/৪/১৭ হতে ১৩/৭/১৭ = ৩ মাস ৯০ দিন	২,৯৯,৯৪০/-	২৬,৯৯৫/- ৯%	০৬-০৫৮ ২০১৭-১৮
১৩ .	১০০-৪১ এর আওতায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের জন্য লাইন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	সি-১৭-০৫-০৭০ (এম/ডব্লিউ) তাং ১৬/০৫/১৭	মেসার্স রহমান প্রকৌশলী	১৬/০৫/২০১৭ হতে ১৫/৭/২০১৭ = ২ মাস	১৩/৮/২০১৭	১৫/৭/২০১৭ হতে ১৩/৮/২০১৭ = ২৯ দিন	৪,৯৯,৯০০/-	১৪,৯৯৭/- ২.৯%	০৬-০৬৩ ২০১৭-১৮
১৪ .	১০০-৪২ এর আওতায় ডিপোজিট ওয়ার্কস	সি-১৭-০৪-০৬৭ (ডি/ডব্লিউ) তাং ২৩/০৪/১৭	মেসার্স প্যাসেফিক সিস্টেম নেটওয়ার্ক	২৩/০৪/২০১৭ হতে ২২/৬/২০১৭ = ২ মাস	১৯/৯/২০১৭	২২/৬/২০১৭ হতে ১৯/৯/২০১৭ = ২ মাস ২৮ দিন = ৮৮ দিন	২,০১,৫৯৪/-	১৭,৭৪০/- ৮.৮%	০৫-১২৯ ২০১৭-১৮
১৫ .	১০০-৪২ এর আওতায় ডিপোজিট ওয়ার্কস	সি-১৮-০৩-০৬০ (ডি/ডব্লিউ) তাং ০৮/০৩/১৮	ঐ	০৮/০৩/২০১৮ হতে ০৭/০৫/২০১৮ = ২ মাস	৩০/০৬/২০১৮	০৭/০৫/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০১৮ = ৫৪ দিন	২,১৮,৪২৭/-	১১,৭৯৫/- ৫.৪%	১২-০৭৪ ২০১৭-১৮



ক্রমিক	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ ও তারিখ	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান	কাজের সময় সীমা	প্রকৃত কার্য সম্পাদনের তারিখ	বিলম্বকাল	চুক্তিমূল্য	প্রতিদিন ০.১০% বা চুক্তি মূল্যের ১০% হারে জরিমানা (যা কম)	ভাউচার নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৬ .	১০০-৪২ এরআওতায় ডিপোজিট ওয়ার্কস	সি-১৭-০৭-০১৭ (ডি/ডব্লিউ) তাং ৩১/০৭/১৭	মেসার্স এন এক কনস্ট্রাকশন	৩১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৯/২০১৭ = ২ মাস	২৭/১২/১৭	৩০/০৯/২০১৭ হতে ২৭/১২/২০১৭ = ৮৮ দিন	২,৬১,৬৫৫/-	২৩,০২৬/- ৮.৮%	১২-১৩৯ ২০১৭-১৮
১৭ .	ঐ	সি-১৮-০১-০৪৫ (রক্ষণাবেক্ষণ) তাং ২৩/০১/১৮	মেসার্স রহমত প্রকৌশলী	২৩/০১/২০১৮ হতে ২২/৩/২০১৮ = ২ মাস	২১/৬/২০১৮	২২/৩/২০১৮ হতে ২১/৬/২০১৮ = ৯০ দিন	২,৯৯,৯৪০/-	২৬,৯৯৫/- ৯%	১১-০৫৮ ২০১৭-১৮
১৮ .	ঐ	সি-১৮-০৩-০৫৭ (জিপা) তাং ০৩/০৩/১৮	মেসার্স মজুমদার এন্টারপ্রাইজ	০৩/০৩/২০১৮ হতে ০২/০৫/২০১৮ = ২ মাস	৩০/৬/২০১৮	০২/০৫/২০১৮ হতে ৩০/৬/২০১৮ = ১ মাস ২৯ দিন = ৫৯ দিন	৪,৮০,২০৯/-	২৮,৩৩২/- ৫.৯%	১২-১০১ ২০১৭-১৮
১৯ .	ঐ	সি-১৮-০৩-০৫৪ (জিপা) তাং ০৩/০৩/১৮	মেসার্স রহমত প্রকৌশলী	০৩/০৩/২০১৮ হতে ২/৫/২০১৮ = ২ মাস	৩০/৬/২০১৮	২/৫/২০১৮ হতে ৩০/৬/২০১৮ = ৪৮ দিন	৪,৩২,১২৮/-	২০,৭৪২/- ৪.৮%	১১-০৫৯ ২০১৭-১৮
২০ .	ঐ	সি-১৭-১২-০৩৬ (জিপা) তাং ০৪/১২/১৭	মেসার্স মামনি প্রকৌশলী	০৪/১২/২০১৭ হতে ০৩/০২/২০১৮ = ২ মাস	৩০/৪/২০১৮	০৩/০২/২০১৮ হতে ৩০/০৪/২০১৮ = ৮৮ দিন	২,০৬,১৩১/-	১৮,১৪০/- ৮.৮%	১২-১৪১ ২০১৭-১৮
২১ .	ঐ	সি-১৮-০৩-০৫৯ (জিপা) তাং ০৮/০৩/১৮	মেসার্স প্যারামাউন্ট ট্রেডার্স	০৮/০৩/২০১৮ হতে ০৭/০৫/২০১৮ = ২ মাস	৩০/৬/২০১৮	০৭/০৫/২০১৮ হতে ৩০/৬/২০১৮ = ১ মাস ২৪ দিন = ৫৪ দিন	২,৯৮,৯৫৬/-	১৬,১৪৪/- ৫.৪%	১২-১৪০ ২০১৭-১৮
<b>সর্বমোট =</b>								<b>৪,২৯,২০০/-</b>	

(চার লক্ষ উনত্রিশ হাজার দুইশত টাকা)

জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ঢাকা-২, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।  
কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে বিলম্ব জরিমানা কর্তন না করার ক্ষতির বিবরণী :

অর্থ বছর : ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নাম	কার্যাদেশ নং	কাজের সময়সীমা	প্রকৃত কার্য সম্পাদনের তারিখ	বিলম্বকাল	চুক্তি মূল্য	পরিশোধিত অর্থ	জরিমানা চুক্তি×.১%×দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	১০০-৪১(১.৫ মিলিয়ন গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প)	মেসার্স মারুফ প্রকৌঃ	সি- ১৬-১১-৫০ (১.৫ এম সি সি) তাং ৬/১১/২০১৬	৬/১১/২০১৬ হতে ৫/১/২০১৭ ২ মাস	৬/৩/২০১৭	৫/১/২০১৭ হতে ৬/৩/২০১৭ = ২ মাস ২ দিন= ৬২ দিন	৬২৫৭০৪/-	জের ৬৪৪৬৫৬/-	৩৯,৯৬৯/- ৬.২%
		মেসার্স নেক্লান মিডিয়া সার্ভিস	সি- ১৭-০১৩-১৬ তাং ২০/৩/২০১৭	২০/৩/২০১৭ হতে ১৯/৫/২০১৭= ২ মাস	২১/৬/২০১৭	১৯/৫/২০১৭ হতে ২১/৬/২০১৭= ১ মাস ২ দিন= ৩২ দিন ৮/১২/২০১৬ হতে ৫/৩/২০১৭=২ মাস ২৭ দিন = ৮৭ দিন	২৪২৬২০/-	২৪৯২৫৯/-	৭,৯৭৬/- ৩.২%
২	১০০-৪১(১.৫ মিলিয়ন গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প)	দি জেনারেল ড্রেডাঃ	সি- ১৬-১০-১৭ (রক্ষণাবেক্ষণ) তাং ৯/১০/২০১৬	৬/১১/২০১৬ হতে ৫/১/২০১৭= ২ মাস	৫/৩/২০১৭	৮/১২/২০১৬ হতে ৫/৩/২০১৭=২ মাস ২৭ দিন = ৮৭ দিন	৪৯৯০০০/-	৫৩৭৯৯৫/-	৪৩,৯১২/- ৮.৮%
৩	৬.৫৭৫ কিঃ মিঃ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	মেসার্স ইন্টু কর্পোঃ	সি- ১৬-৯-৫১ (১.৫ এম সি সি সি) তাং ৬/১১/২০১৬	৬/১১/২০১৬ হতে ৫/১/২০১৭ = ২ মাস	২/৪/২০১৭	৫/১/২০১৭ হতে ২/৪/২০১৭= ২ মাস ২৮ দিন= ৮৮ দিন	৬৭৪৮৫১/-	৮০০০০২/-	৫৯৩৮৭/- ৮.৮%
৪	১০০-৪১(১.৫ এম সি সি সি) বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণকাজ।	মেসার্স পারভেজ ড্রেডার্স	সি- ১৬-১১-৪৯ (ওএলএম- ১.৫ এম সি সি) তাং ৬/১১/২০১৬	৬/১১/২০১৬ হতে ৫/১/২০১৭ = ২ মাস	২/২/২০১৭	৫/১/২০১৭ হতে ২/২/২০১৭=২৮ দিন	৭৩৯৮৭৯/-	৭৩৯৮৭৯/-	২১,৪৫৬/- ২.৮%

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নাম	কার্যাদেশ নং	কাজের সময়সীমা	প্রকৃত কার্য সম্পাদনের তারিখ	বিলম্বকাল	চুক্তি মূল্য	পরিশোধিত অর্থ	জরিমানা চুক্তি×.১%×দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৫	১০০-৪২ ক্ষুদ্র লাইন সম্প্রসারণ ও শিক্ষিত কাজ।	মেসার্স মোংলা ট্রেডার্স	সি- ১৭-০৮-০২৮ (ওএল্ড এম) তাং ৫/৮/২০১৭	৫/৮/২০১৭ হতে ৪/১০/২০১৭= ২ মাস	৬/১/২০১৮	৪/১০/২০১৭ হতে ৬/১/২০১৮= ৩ মাস ৩ দিন = ৯৩ দিন	২৭৩৬৬৫/-	২৭৩৬৬৫/-	২৫,৪৫১/- ৯.৩%
৬		মেসার্স মডেল টেকনোলজি	সি- ১৫-১০-৪৩ (ডিপোজিট) তাং ৬/১০/২০১৫	৬/১০/২০১৫ হতে ৫/১২/২০১৫= ২ মাস	২১/৯/২০১৬	৫/১২/২০১৫ হতে ২১/৯/২০১৬= ৯ মাস ১৭ দিন= ২৮৭ দিন	৩১৭২৪৫/-	৩১৭২৪৫/-	৩১,৭২৫/- ১০%
							সর্বমোট	২,৮৭,৭১৩/-	২,২৯,৮৭৬/-

(দুই লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশত ছিয়াত্তর টাকা)  
গাণিতিক শুল্কতা ১০০% যাচাই করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ নং-০৫  
পরিশিষ্ট নং-০৫(১-২)

অবাধ প্রতিযোগিতা এড়িয়ে যোগসাজশের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদনে ক্ষতির বিবরণীর  
সারসংক্ষেপ :

ক্রমিক	অফিসের নাম	জড়িত টাকা
১	জেনারেল ম্যানেজার,পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, নারায়ণগঞ্জ	২৯,৯৪,৫৫৪/-
২	জেনারেল ম্যানেজার,পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, নারায়ণগঞ্জ	৩৬,৬৭,৫৩৭/-
	মোট =	৬৬,৬২,০৯১/-

(ষেষটি লক্ষ বাষটি হাজার একানব্বই টাকা )

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর আওতাধীন অবাধ প্রতিযোগিতা এড়িয়ে যোগসাজশের মাধ্যমে দরপত্র গ্রহণ, অনুমোদন ও চুক্তিসম্পাদনের মাধ্যমে বিল পরিশোধের বিবরণী :

অর্থ বছর: ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি মূল্য	ভাউচার নং ও তারিখ	পরিশোধিত টাকা	পে-অর্ডার নং ও তারিখ	ব্যাংকের নাম ও শাখা	দর দাতার নাম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	লাইন নির্মাণ সিস্টেম আপগ্রেডেশন /ওভার লোডেড ট্রান্সফরমার পরিবর্তন।	মেসার্স আর এস এন্টারপ্রাইজ।	২,৯৯,৯৪০/-	৮৫ ০৬/০৮/২০১৭	২,৯৯,৯৪০/-	২৩৫৫১৩১ তাং ২২/০১/২০১৭	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স আর এস এন্টারপ্রাইজ
						২৩৫৫১৩২ তাং ২২/০১/২০১৭	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স এফ এস ইঞ্জিনিয়ারিং
						২৩৫৫১৩৩ তাং ২২/০১/২০১৭	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স সিয়াম এন্টারপ্রাইজ
২		মেসার্স বাবুল এন্ড ব্রাদার্স।	৩,৯৯,৯২০/-	৯১ ১৯/১০/২০১৭	৪,০৪,০২৫/-	২৩৫৫৩৪৫ তাং ২২/০৫/২০১৭	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স বাবুল এন্ড ব্রাদার্স
						২৩৫৫৩৪৬ তাং ২২/০৫/২০১৭	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স মারুফ প্রকৌশলী
						২৩৫৫৩৪৭ তাং ২২/০৫/২০১৭	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স হাসিখুশী এন্টারপ্রাইজ
৩		মেসার্স লাভনী শ্রাবণী এন্টারপ্রাইজ।	২,৯৯,৯৪০/-	৮৬ ২৬/০৮/২০১৭	২,৩১,৫১১/-	২৩৫৫১৩৪ তাং ২২/০১/২০১৭	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স লাভনী শ্রাবণী এন্টারপ্রাইজ
						২৩৫৫১৩৫ তাং ২২/০১/২০১৭	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স এফ এস এন্টারপ্রাইজ
						২৩৫৫১৩৬ তাং ২২/০১/২০১৭	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স জে এন এন্টারপ্রাইজ
৪		মেসার্স রহমানিয়া এন্টারপ্রাইজ।	২,১৯,৯৫৬/-	৯০ ২৬/০৮/২০১৭	২,৩৯,৬০৭/-	১৮৩৯৭৪৪ তাং ১৬/১১/২০১৫	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স রহমানিয়া এন্টারপ্রাইজ
						১৮৩৯৭৪৫ তাং ১৬/১১/২০১৫	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স ডিগ্রেশিয়া এন্টারপ্রাইজ
						১৮৩৯৭৪৬ তাং ১৬/১১/২০১৫	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স এস এ কনস্ট্রাকশন

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি মূল্য	ভাউচার নং ও তারিখ	পরিশোধিত টাকা	পে-অর্ডার নং ও তারিখ	ব্যাংকের নাম ও শাখা	দর দাতার নাম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৫		মেসার্স সাগর এন্টারপ্রাইজ।	৪,৬৩,১৯৫/-	১৮৩ ২৮/০৩/১৮	৪,১৮,২৬১/-	৭৫৭১৫০৯ তাং ০৩/০৮/১৭	উত্তরা ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স সাগর এন্টারপ্রাইজ।
						৭৫৭১৫০৭ তাং ০৩/০৮/১৭	উত্তরা ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স তুহিন এন্টারপ্রাইজ।
						৭৫৭১৫০৮ তাং ০৩/০৮/১৭	উত্তরা ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স নাহিদ এন্টারপ্রাইজ।
৬		মেসার্স ইউনিক ইন্টারন্যাশনাল কনস্ট্রাকশন কোং	৪,৬৬,২৭১/-	৬৬ ১০/০৫/২০১৮	৩,৭৮,৮৩২/-	৭৫৭১৫০৩ তাং ০১/০৮/১৭	উত্তরা ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী।	মেসার্স ইউনিক ইন্টারন্যাশনাল কনস্ট্রাকশন কোং
						৭৫৭১৫০৪ তাং ০১/০৮/১৭	উত্তরা ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী।	মেসার্স ডেল্টা এন্টারপ্রাইজ।
						৭৫৭১৫০৫ তাং ০১/০৮/১৭	উত্তরা ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী।	মেসার্স কেবি প্রকৌশলী
৭		মেসার্স নাহিদ ইলেকট্রিক কোং	৪,৯৯,৯০০/-	৭৫ ১৮/০৪/১৮	৫,৪৯,৪৭১/-	৭৫৭১৫৫৪ তাং ১৭/০৯/২০১৭	উত্তরা ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স নাহিদ ইলেকট্রিক কোং
						৭৫৭১৫৫৫ তাং ১৭/০৯/২০১৭	উত্তরা ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স তুহিন এন্টারপ্রাইজ।
						৭৫৭১৫৫৬ তাং ১৭/০৯/২০১৭	উত্তরা ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স সাগর এন্টারপ্রাইজ।
৮		মেসার্স আউনা এন্টারপ্রাইজ।	৪,৯৪,৪৫৮/-	১১৪ ২৭/০৫/২০১৮	৪,৭২,৯০৭/-	৭৫৭১৬০৫ তাং ২৬/১১/২০১৭	উত্তরা ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স আউনা এন্টারপ্রাইজ।
						৭৫৭১৬০৬ তাং ২৬/১১/২০১৭	উত্তরা ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স হাকিম এন্ড সন্স
						৭৫৭১৬০৮ তাং ২৬/১১/২০১৭	উত্তরা ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স সাজ্জাদ এন্টারপ্রাইজ।
			৩৩,৪৩,৫৮০/-	সর্বমোট	২৯,৯৪,৫৫৪/-			

(উনত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচশত চুয়ান টাকা)

অনুচ্ছেদ নং-০৫

পরিশিষ্ট নং-০৫(২)

জেনারেল ম্যানেজার, নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, এর আওতাধীন অবাধ প্রতিযোগিতা এড়িয়ে যোগসাজশের মাধ্যমে দরপত্র গ্রহণ, অনুমোদন ও চুক্তিসম্পাদনের মাধ্যমে বিল পরিশোধের বিবরণী :

অর্থ বছর : ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি মূল্য	ভাউচার নং ও তারিখ	পরিশোধিত টাকা	পে-অর্ডার নং ও তারিখ	ব্যাংকের নাম ও শাখা	দরদাতার নাম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	লাইন নির্মাণ, পোল স্থানান্তর/লোড বৃদ্ধি কাজ। লাইন নির্মাণ, পোল স্থানান্তর/লোড বৃদ্ধি কাজ। লাইন নির্মাণ, পোল স্থানান্তর/লোড বৃদ্ধি কাজ। লাইন নির্মাণ, পোল স্থানান্তর/লোড বৃদ্ধি কাজ।	মেসার্স জে এন ইন্টারন্যাশনাল	৩,১০,০৬৬/-	১২৪ ২৮/০৮/২০১৭	২,২৩,৫০১/-	২১৮২৯৫৭ তাং ১৬/০৬/২০১৬	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স সাহাবউদ্দিন এন্টারপ্রাইজ
						২১৮২৯৫৭ তাং ১৬/০৬/২০১৬	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স আর এস এন্টার প্রাইজ
						২১৮২৯৫৭ তাং ১৬/০৬/২০১৬	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স জে এন ইন্টারন্যাশনাল
২	লাইন নির্মাণ, পোল স্থানান্তর/লোড বৃদ্ধি কাজ। লাইন নির্মাণ, পোল স্থানান্তর/লোড বৃদ্ধি কাজ। লাইন নির্মাণ, পোল স্থানান্তর/লোড বৃদ্ধি কাজ। লাইন নির্মাণ, পোল স্থানান্তর/লোড বৃদ্ধি কাজ।	মেসার্স আদনান এন্টারপ্রাইজ	৩,৩১,৭৮৪/-	৭২ ১৭/১২/২০১৭	১,৯৫,৭৬৩/-	২৩৫৫০৪৭ তাং ১০/১১/২০১৬	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স আদনান এন্টারপ্রাইজ
						২৩৫৫০৪৮ তাং ১০/১১/২০১৬	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স সাথী ইঞ্জিনিয়ারিং
						২৩৫৫০৪৯ তাং ১০/১১/২০১৬	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স হাসিখুশী এন্টারপ্রাইজ
৩	লাইন নির্মাণ, পোল স্থানান্তর/লোড বৃদ্ধি কাজ।	মেসার্স এম এইচ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন	২,৯৯,০৯১/-	১৫৩ ২৯/০১/২০১৮	২,২৪,৪৬৭/-	২১৮২৮২৩ তাং ১৩/০৮/২০১৬	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স নাহিদ ইলেকট্রিক এন্ড কোং
						২১৮২৮২৪ তাং ১৩/০৮/২০১৬	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স এনএন ইঞ্জিনিয়ার্স
						২১৮২৮২৪ তাং ১৩/০৮/২০১৬	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স এম এইচ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন
৪	মেসার্স কহিনুর এন্টারপ্রাইজ	৩,২০,৮৫২/-	০২ ০২/১০/২০১৭	২,২১,১৪১/-	৮৫৭৫৪৪১ তাং ২৪/১১/২০১৬	উত্তরা ব্যাংক লিঃ, ভুলতা, নারায়ণগঞ্জ	মেসার্স কহিনুর এন্টারপ্রাইজ	
					৮৫৭৫৪৪২ তাং ২৪/১১/২০১৬	উত্তরা ব্যাংক লিঃ, ভুলতা, নারায়ণগঞ্জ	মেসার্স ছোয়া এন্টারপ্রাইজ	

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি মূল্য	ভাউচার নং ও তারিখ	পরিশোধিত টাকা	পে-অর্ডার নং ও তারিখ	ব্যাংকের নাম ও শাখা	দরদাতার নাম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
						৮৫৭৫৪৪০ তাং ২৪/১১/২০১৬	উত্তরা ব্যাংক লিঃ, ভুলতা, নারায়ণগঞ্জ	মেসার্স সাথী ইঞ্জিনিয়ারিং
৫		মেসার্স সাথী ইঞ্জিনিয়ারিং	৩,৪১,৪০৬/-	১২৫ ২৮/০৮/২০১৭	২,৬৬,০৭৩/-	২১৮৩১৩০ তাং ১৯/১০/২০১৬	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স হাসিখুশী এন্টারপ্রাইজ
						২১৮৩১২৮ তাং ১৯/১০/২০১৬	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স আদনান এন্টারপ্রাইজ
						২১৮৩১২৯ তাং ১৯/১০/২০১৬	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স সাথী ইঞ্জিনিয়ারিং
৬		মেসার্স এম এস এফ এন্টারপ্রাইজ	৩,০৫,৯৮৩/-	১৫৬ ২৯/০১/২০১৮	২,৫৯,২৫৫/-	৭৫৭১২৭৬ তাং ২২/১১/২০১৬	উত্তরা ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স এম এস এফ এন্টারপ্রাইজ
						৭৫৭১২৭৭ তাং ২২/১১/২০১৬	উত্তরা ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স আশিয়া এন্টারপ্রাইজ
						৭৫৭১২৭৮ তাং ২২/১১/২০১৬	উত্তরা ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স মা ট্রেডার্স
৭		মেসার্স মা ট্রেডার্স	৩,৮২,৭৯০/-	৭৩ ১৫/০১/২০১৮	২,১০,৩৫৩/-	১৮৮৮৩৪০ তাং ০২/০৫/২০১৭	সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, রোকেয়া স্মরণী	মেসার্স মা ট্রেডার্স
						১৮৮৮৩৪২ তাং ০২/০৫/২০১৭	সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, রোকেয়া স্মরণী	মেসার্স জহির এন্টারপ্রাইজ
						১৮৮৮৩৪১ তাং ০২/০৫/২০১৭	সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, রোকেয়া স্মরণী	মেসার্স সুমাইয়া এন্টারপ্রাইজ
৮		এ আর ট্রেডার্স	৪,৯৭,০৩৬/-	১২৯ ২৪/০১/২০১৮	৪,০৪,৬৩৬/-	১৮৫৩৬১১ তাং ৩০/০৪/২০১৭	ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ, ভুলতা, নারায়ণগঞ্জ	মেসার্স সুমাইয়া এন্টারপ্রাইজ
						১৮৫৩৬১২ তাং ৩০/০৪/২০১৭	ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ, ভুলতা, নারায়ণগঞ্জ	মেসার্স মা ট্রেডার্স
						১৮৫৩৬১৩ তাং ৩০/০৪/২০১৭	ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ, ভুলতা, নারায়ণগঞ্জ	এ আর ট্রেডার্স
৯	বিতরণ লাইন নির্মাণ/আপগ্রেডেশন কাজ	মেসার্স এ আর ট্রেডার্স	৪,৯৯,৯০০/-	৭১ ১১/০৬/১৮	৫,১৯,৪৯৪/-	৮৫৭৫৬৭৮ তাং ১৩/১১/২০১৭	উত্তরা ব্যাংক লিঃ, ভুলতা, নারায়ণগঞ্জ	মেসার্স এ আর ট্রেডার্স
						৮৫৭৫৬৮০ তাং ১৩/১১/২০১৭	উত্তরা ব্যাংক লিঃ, ভুলতা, নারায়ণগঞ্জ	মেসার্স বক্স ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ
						৮৫৭৫৬৭৯	উত্তরা ব্যাংক লিঃ,	মেসার্স সুমাইয়া



ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি মূল্য	ভাউচার নং ও তারিখ	পরিশোধিত টাকা	পে-অর্ডার নং ও তারিখ	ব্যাংকের নাম ও শাখা	দরদাতার নাম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
						তাং ১৩/১১/২০১৭	ভুলতা, নারায়ণগঞ্জ	এন্টারপ্রাইজ
১০	মেসার্স সুমাইয়া এন্টারপ্রাইজ	৪,৯৯,৯০০/-	২৩ ০৩/১০/২০১৭	৪,১১,১৪৯/-	১১৬৬৮৬৫	তাং ০১/০১/২০১৭	ইউসিবিএল, ভুলতা, গাউছিয়া	মেসার্স আশ্বিয়া এন্টারপ্রাইজ
					১১৬৬৮৬৫	তাং ০১/০১/২০১৭	ইউসিবিএল, ভুলতা, গাউছিয়া	মেসার্স মা ট্রেডার্স
					১১৬৬৮৬৫	তাং ০১/০১/২০১৭	ইউসিবিএল, ভুলতা, গাউছিয়া	মেসার্স সুমাইয়া এন্টারপ্রাইজ
১১	মেসার্স ফজর এন্টারপ্রাইজ	৩,২৬,০৫৫/-	৭০ ১১/০৬/১৮	৩,২৫,৮৪৮/-	২১৮৩১৪৩	তাং ২৩/১০/২০১৬	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স এম এস এফ এন্টারপ্রাইজ
					২১৮৩১৪২	তাং ২৩/১০/২০১৬	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স আদনান এন্টারপ্রাইজ
					২১৮৩১৪১	তাং ২৩/১০/২০১৬	প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মাধবদী শাখা, নরসিংদী	মেসার্স ফজর এন্টারপ্রাইজ
১২	মেসার্স আরা পাওয়ার	৪,৯৯,৯০০/-	৮৫ ১৪/০৬/১৮	৪,০৫,৮৫৭/-	০৭০০৮৮৭	তাং ২৭/০৮/২০১৭	ঢাকা ব্যাংক লিঃ, ভুলতা, গাউছিয়া, নারায়ণগঞ্জ	মেসার্স আরা পাওয়ার
					০৭০০৮৮৮	তাং ২৭/০৮/২০১৭	ঢাকা ব্যাংক লিঃ, ভুলতা, গাউছিয়া, নারায়ণগঞ্জ	মেসার্স পাওয়ার বক্স ইঞ্জিনিয়ারিং
					০৭০০৮৮৯	তাং ২৭/০৮/২০১৭	ঢাকা ব্যাংক লিঃ, ভুলতা, গাউছিয়া, নারায়ণগঞ্জ	মেসার্স রাইজিং পাওয়ার কনস্ট্রাকশন
সর্বমোট					৩৬,৬৭,৫৩৭/-			

(ছত্রিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার পাঁচশত সঁইত্রিশ টাকা)

গাণিতিক শুদ্ধতা ১০০% যাচাই করা হয়েছে।

শ্রমিক মজুরি বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধের বিবরণীর  
সারসংক্ষেপ:

ক্রমিক	অফিসের নাম	জড়িত টাকা
১	জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, নারায়ণগঞ্জ-১	২৯৮৮১৫০
২	জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, নারায়ণগঞ্জ-২	১৬১০৮০০
৩	জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, কুমিল্লা-৩	১০৩২২৪০
৪	জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, ঢাকা-১	১৮৮৭৩০০
	সর্বমোট	৭৫,১৮,৪৯০

(পঁচাত্তর লক্ষ আঠারো হাজার চারশত নব্বই টাকা)

১। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮২(১) অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত শ্রমিক মজুরি বাবদ ২ লক্ষ টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে ৩ লক্ষ টাকা করে ব্যয় করার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ কর্তৃক শ্রমিক মজুরি পরিশোধের বিবরণী :

অর্থ বছর : ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ভাউচার	তারিখ	পরিশোধিত টাকা
১	২	৪	৩	৫
১.	ক্র	০৮-০০৪	০৩/০৮/২০১৫	১,২১,৪০০
২.	ক্র	০৯-০০১	০১/০৯/২০১৫	১,৩৯,৭৫০
৩.	ক্র	০৯-১১৭	২১/০৯/২০১৫	১,১০,০০০
৪.	ক্র	১১-০০৩	০১/১১/২০১৫	১,৩৩,৭৫০
৫.	ক্র	১২-০০৮	০৩/১২/২০১৫	১,৩৫,৪৫০
৬.	ক্র	০১-০২৪	০৪/০১/২০১৬	১,০১,৮০০
৭.	ক্র	০২-০০৯	০২/০৩/২০১৬	১,০৩,০৫০
৮.	ক্র	০৩-০০১	০১/০৩/২০১৬	৯২,৮৫০
৯.	ক্র	০৪-০০৪	০৪/০৪/২০১৬	৯৫,৫০০
১০.	ক্র	০৫-০০২	০২/০৫/২০১৬	৯৫,৮৫০
১১.	ক্র	০৬-০১৮	০৫/০৬/২০১৬	১,০৫,০০০
১২.	ক্র	০৬-২৫৩	৩০/০৬/২০১৬	১,১০,৪৫০
১৩.	ক্র	০৮-০০১	০১/০৮/২০১৬	১,০৪,০০০
১৪.	ক্র	০৮-১৪৮	৩১/০৮/২০১৬	১,১৩,৩৫০
১৫.	ক্র	১০-০০৩	০৩/১০/২০১৬	৯০,৬০০
১৬.	ক্র	১১-০০৫	১১/০১/২০১৬	১,০৫,১০০
১৭.	ক্র	১২-০১১	০৪/১২/২০১৬	৯৩,৮০০
১৮.	ক্র	০১-০০১	০৩/০১/২০১৭	১,০৫,২৫০
১৯.	ক্র	০২-০০৩	০১/০২/২০১৭	১,০৬,৯০০
২০.	ক্র	০৩-০০১	০১/০৩/২০১৭	১,০৩,৪৫০

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ভাউচার	তারিখ	পরিশোধিত টাকা
১	২	৪	৩	৫
২১.	ক্র	০৪-০০১	০২/০৪/২০১৭	১,০৫,৫৫০
২২.	ক্র	০৫-০০১	০২/০৫/২০১৭	৯৮,৭০০
২৩.	ক্র	০৬-০০১	০১/০৬/২০১৭	৯৭,৫০০
২৪.	ক্র	০৬-০০১	০১/০৬/২০১৭	৬৯,৬০০
২৫.	ক্র	০৮-০০১	০১/০৮/২০১৭	১,৩৫,৭০০
২৬.	ক্র	০৮-১১৭	৩০/০৮/২০১৭	১,০২,৪০০
২৭.	ক্র	১০-০০১	০২/১০/২০১৭	৮৩,৮৫০
২৮.	ক্র	১১-০০১	০১/১১/২০১৭	১,০৭,৭০০
২৯.	ক্র	১২-০১৪	০৫/১২/২০১৭	১,১৭,১০০
৩০.	ক্র	০১-০০৭	০২/০১/২০১৮	১,১৭,০৫০
৩১.	ক্র	০২-০০১	০১/০২/২০১৮	১,১৫,৭৫০
৩২.	ক্র	০৩-০০২	০৩/০৩/২০১৮	১,০৮,৮৫০
৩৩.	ক্র	০৩-২০৬	৩১/০৩/২০১৮	১,১৬,৫০০
৩৪.	ক্র	০৫-০০৭	০৮/০৫/২০১৮	১,১৮,৫০০
৩৫.	ক্র	০৬-০০২	০৩/০৬/২০১৮	১,২৬,১০০
			সর্বমোট=	৩৭,৮৮,১৫০
			নির্ধারিত সীমা=	৮,০০,০০০
			সীমা অতিরিক্ত=	২৯,৮৮,১৫০

নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২  
সাওঘাট, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ  
অর্থ বছর : ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক	তারিখ	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং	টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	১২/২/২০১৫	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০০১	৩০,৬০০.০০
২.	১/২/২০১৬	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০০১	৬১,৭০০.০০
৩.	২/২/২০১৬	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০১৭	৬২,১০০.০০
৪.	৩/৩/২০১৬	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০১৪	৬০,০০০.০০
৫.	৪/২/২০১৬	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০১৭	৫৫,১০০.০০
৬.	৫/৩/২০১৬	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০১৯	৫৪,৯০০.০০
৭.	৬/৫/২০১৬	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০০৭	৫৭,৮০০.০০
৮.	৬/৩০/২০১৬	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-১৮৮	৬৩,০০০.০০
৯.	৮/৩/২০১৬	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০০২	৪৩,৩০০.০০
১০.	৯/৩/২০১৬	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০১৪	৫৫,৮০০.০০
১১.	১০/৪/২০১৬	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০১৬	৪৪,২০০.০০
১২.	১১/৩/২০১৬	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০০৬	৫৫,৮০০.০০
১৩.	১২/৫/২০১৬	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০২১	৬৯,১০০.০০
১৪.	১/৪/২০১৭	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০৩৪	৯১,০৫০.০০
১৫.	২/২/২০১৭	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০২৪	৮৪,৯০০.০০
১৬.	৩/৬/২০১৭	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০১৯	৮১,১০০.০০
১৭.	৪/৫/২০১৭	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০১৬	৯১,৬০০.০০
১৮.	৫/৪/২০১৭	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০১০	৮১,৫৫০.০০
১৯.	৬/৩/২০১৭	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০১৬	৮৯,৫০০.০০
২০.	৬/৩০/২০১৭	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-১৮৮	১৯,১৫০.০০

ক্রমিক	তারিখ	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং	টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬
২১.	৮/২/২০১৭	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০০৬	১,০০,৭০০.০০
২২.	৮/২৯/২০১৭	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-১৩৪	৯৫,৪০০.০০
২৩.	১০/৩/২০১৭	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০৩১	৯৪,৫০০.০০
২৪.	১১/৫/২০১৭	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০০৯	৯৩,৩০০.০০
২৫.	১২/৪/২০১৭	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০০৭	৮৮,৫৫০.০০
২৬.	১/৩/২০১৮	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০২১	৮৮,৩৫০.০০
২৭.	২/৩/২০১৮	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০০১	৯৩,৪৫০.০০
২৮.	৩/৬/২০১৮	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০৩৭	৭৯,৭৫০.০০
২৯.	৪/৪/২০১৮	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০২৩	৯৪,০২৫.০০
৩০.	৫/১০/২০১৮	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০৪৭	১১৪,১০০.০০
৩১.	৬/৪/২০১৮	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-০০২	১১৭,২৫০.০০
৩২.	৬/৩০/২০১৮	ওয়ার্কশপ	লেবার বিল	ভাউচার নং-১৯১	৯৯,১৭৫.০০
				<b>সর্বমোট=</b>	<b>২৪,১০,৮০০</b>
				<b>নির্ধারিত সীমা=</b>	<b>৮,০০,০০০</b>
				<b>সীমা অতিরিক্ত=</b>	<b>১৬,১০,৮০০</b>

কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি -৩  
গৌরীপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা অফিস কর্তৃক শ্রমিক মজুরি পরিশোধের বিবরণী :

অর্থ বছর : ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক	মাসের নাম	ভাউচার নং	তারিখ	পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	আগস্ট/২০১৫	০০৫	৩/০৮/২০১৫	২২,৫০০/-	
০২	সেপ্টেম্বর/২০১৫	০০১	২/০৯/২০১৫	৫৪,৬০০/-	
০৩	সেপ্টেম্বর/২০১৫	০৭৯	২২/০৯/২০১৫	২৫,৬৫০/-	
০৪	নভেম্বর/২০১৫	০০২	০১/১১/২০১৫	৩৪,৮০০/-	
০৫	ডিসেম্বর/২০১৫	০১৪	০২/১২/২০১৫	৩৫,৭০০/-	
০৬	জানুয়ারি/২০১৬	০০৬	০৫/০১/২০১৬	৪৬,২৫০/-	
০৭	ফেব্রুয়ারি/২০১৬	০০২	০১/০২/২০১৬	৪৮,১০০/-	
০৮	মার্চ/২০১৬	০০৬	০২/০৩/২০১৬	৪৪,৪২০/-	
০৯	এপ্রিল/২০১৬	০০৭	০৩/০৪/২০১৬	৪৫,৯৫০/-	
১০	মে/২০১৬	০০৬	০৪/০৫/২০১৬	৪৪,৪০০/-	
১১	জুন/২০১৬	০০৫	০১/০৬/২০১৬	৪৪,৪০০/-	
১২	জুন/২০১৬	১০৯	৩০/৬/২০১৬	৪৭,৭৫০/-	
১৩	আগস্ট/২০১৭	০০২	০১/০৮/২০১৬	৩৮,৮৫০/-	
১৪	সেপ্টেম্বর/২০১৬	০০৮	০১/০৯/২০১৬	৫৭,৩৫০/-	
১৫	অক্টোবর/২০১৬	০০৪	০১/১০/২০১৬	৪২,১০০/-	
১৬	নভেম্বর/২০১৬	০০৫	০১/১১/২০১৬	৪৬,৪২০/-	
১৭	ডিসেম্বর/২০১৬	০১৩	০১/১২/২০১৬	৪৮,৪৫০/-	
১৮	জানুয়ারি/২০১৭	০১৫	০২/০১/২০১৬	৪৫,৩০০/-	
১৯	ফেব্রুয়ারি/২০১৭	০০৬	০১/০২/২০১৭	৬৯,৮৫০/-	
২০	মার্চ/২০১৭	০১০	০১/০৩/২০১৭	৫৮,১০০/-	

ক্রমিক	মাসের নাম	ভাউচার নং	তারিখ	পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
২১	এপ্রিল/২০১৭	০০২	০১/০৪/২০১৭	৬২,৩৫০/-	
২২	মে/২০১৭	০১৭	০৩/০৫/২০১৭	৬৭,২০০/-	
২৩	জুন/২০১৭	০০১	০১/০৬/২০১৭	৬৫,০৫০/-	
২৪	জুন/২০১৭	১১৮	২০/০৬/২০১৭	৫০,৩৫০/-	
২৫	জুন/২০১৭	১৮৮	২৯/০৬/২০১৭	১০,৪০০/-	
২৬	আগস্ট/২০১৭	০০৩	০১/০৮/২০১৮	৭১,৭০০/-	
২৭	সেপ্টেম্বর/২০১৭	১০১	২৬/০৯/২০১৭	৪৯,৯৫০/-	
২৮	নভেম্বর/২০১৭	০২৪	০৪/১১/২০১৭	৬৭,৪০০/-	
২৯	ডিসেম্বর/২০১৭	০০৭	০৩/১২/২০১৭	৬৯,৭৫০/-	
৩০	জানুয়ারি/২০১৮	০০২৬	০২/০১/২০১৮	৬০,৩০০/-	
৩১	ফেব্রুয়ারি/২০১৮	০১৪	০৪/০২/২০১৮	৭১,৬০০/-	
৩২	মার্চ/২০১৮	০০৬	০৮/০৩/২০১৮	৫৬,৬০০/-	
৩৩	এপ্রিল/২০১৮	০৩০	০৪/০৪/২০১৮	৬২,৭৫০/-	
৩৪	এপ্রিল/২০১৮	১৩২	৩০/০৪/২০১৮	৫৯,৪৫০/-	
৩৫	মে/২০১৮	০৯৮	৩১/০৫/২০১৮	৬২,৪৫০/-	
৩৬	জুন/২০১৮	০৩১	১২/০৬/২০১৮	২২,২০০/-	
৩১	জুন/২০১৮	০৭৯	৩০/০৬/২০১৮	২১,৮০০/-	
<b>মোট=</b>				<b>১৮,৩২,২৪০/-</b>	
<b>নির্ধারিত সীমা=</b>				<b>৮,০০,০০০/-</b>	
<b>সীমা অতিরিক্ত=</b>				<b>১০,৩২,২৪০/-</b>	



ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, পলাশবাড়ী, সাভার ঢাকা।  
পিপিআর/২০০৮ এর পরিপন্থীভাবে শ্রমিক মজুরির অতিরিক্ত ব্যয়ের বিবরণী :

অর্থ বছর : ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক	ভাউচার নং তারিখ	খরচের বিবরণী	বিলের অর্থ গ্রহণকারী	পরিশোধিত টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	১০৬, ২৯/১০/২০১৭	বহিঃ শ্রমিক মজুরি বিল /বিলের অর্থ গ্রহণকারী	মোঃ রবিউল ইসলাম	৪৪,০০০	বাজেট রেজিস্টার/ পৃঃ ১-৪২
২.	১০৭, ২৯/১০/২০১৭	ঐ	মোঃ আঃ রহমান	৪৩,৫০০	
৩.	১০৯, ২৯/১০/২০১৭	ঐ	মোঃ শফিউল ইসলাম	৩৯,০০০	
৪.	০২০,০৪/০১/২০১৭	ঐ	মোঃ রবিউল ইসলাম	৩৬,৫০০	
৫.	০৭১, ১৪/১১/২০১৭	ঐ	মোঃ কনক হোসেন	১০,০০০	
৬.	০৮৬, ১৮/১১/২০১৭	ঐ	শ্রী বালদ চন্দ্র মন্ডল	৭,২০০	
৭.	১১৩, ২৮/১১/২০১৭	ঐ	মোঃ কনক হোসেন	৫৫,০০০	
৮.	১৩৩, ৩০/১১/২০১৭	ঐ	আঃ রহমান	৬৪,৫০০	
৯.	১৩৪, ৩০/১১/২০১৭	ঐ	মোঃ আমিনুল ইসলাম	৪১,৬০০	
১০.	১৩৫, ৩০/১১/২০১৭	ঐ	মোঃ শফিউল আলম	৭৮,০০০	
১১.	১৩৭, ৩০/১১/২০১৭	ঐ	শ্রী বাদল চন্দ্র মন্ডল	২২,৫০০	
১২.	১৩৮, ৩০/১১/২০১৭	ঐ	এ রহিম মিয়া	১৮,৯০০	
১৩.	১৪০, ৩০/১১/২০১৭	ঐ	মোঃ শাহিনুর রশিদ	৩৫,৫৫০	
১৪.	১৪১, ৩০/১১/২০১৭	ঐ	সোহেল রানা	৩৩,৭৫০	
১৫.	১৪২, ৩০/১১/২০১৭	ঐ	শফিউল আলম	৩৪,০০০	
১৬.	১৪৩, ৩০/১১/২০১৭	ঐ	মোঃ এমাদুল্লাহ	৭৯,৫০০	
১৭.	১৪৭, ৩০/১১/২০১৭	ঐ	মোঃ কনক হোসেন	২৬,০০০	
১৮.	১৪৮, ৩০/১১/২০১৭	ঐ	মোঃ হাবিবুর রহমান	৭৯,২০০	
১৯.	১৪৯, ৩০/১১/২০১৭	ঐ	মোঃ রবিউল ইসলাম	৫৮,৫০০	

ক্রমিক	ভাউচার নং তারিখ	খরচের বিবরণী	বিলের অর্থ গ্রহণকারী	পরিশোধিত টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
২০.	১৫৩, ৩০/১১/২০১৭	ঐ	মোঃ আঃ রহমান	৭৩,৫০০	
২১.	১৫৭, ৩০/১১/২০১৭	ঐ	মোঃ এ কে এম জাহিদ হোসেন	২৮,৮০০	
২২.	১৬০, ৩০/১১/২০১৭	ঐ	মোঃ কনক হোসেন	৫১,০০০	
২৩.	১৬১, ৩০/১১/২০১৭	ঐ	মোঃ নূরুন নবী সিকদার	১৪,০০০	
২৪.	০০৯, ৫/১১/২০১৭	ঐ	মোঃ হায়দার হোসেন	৯,৯০০	
২৫.	০১৯, ৯/১২/২০১৭	ঐ	মোঃ এবাদুল্লাহ	৩৭,০০০	
২৬.	০৪৪, ১৭/১২/২০১৭	ঐ	আমিনুল ইসলাম	১০,০০০	
২৭.	৪১২, ৩০/১২/২০১৭	ঐ	মামুনুর রশিদ	৩০,০০০	
২৮.	১১০, ৩০/১২/২০১৭	ঐ	আব্দুল হান্নান	১৩,৫০০	
২৯.	১০৭, ৩০/১২/২০১৭	ঐ	অতুল কৃষ্ণ মল্লিক	৪৩,৫০০	
৩০.	১০৫, ৩০/১২/২০১৭	ঐ	রনজিৎ কুমার মন্ডল	৯,০০০	
৩১.	০১৭, ০১/০১/২০১৮	ঐ	মোঃ আঃ রহমান	৪৯,০০০	
৩২.	০১৯, ০১/০১/২০১৮	ঐ	মোস্তাফিজুর রহমান	৪,৫০০	
৩৩.	১১৬, ২০/০১/২০১৮	ঐ	রনজিৎ কুমার মন্ডল	৪,৫০০	
৩৪.	১৩৪, ২১/০১/২০১৮	ঐ	রবিউল ইসলাম	৪,০০০	
৩৫.	১৫৭, ২৯/০১/২০১৮	ঐ	নূরুন নবী সিদ্দিক	৭,৫০০	
৩৬.	১৬৭, ২৯/০১/২০১৮	ঐ	মোঃ হানিফ	৯,৯০০	
৩৭.	১৬৭, ২৯/০১/২০১৮	ঐ	মোঃ সাইফুল ইসলাম	৩০,০০০	
৩৮.	১৬৮, ২৯/০১/২০১৮	ঐ	এমরান আহম্মেদ	৩৩,৫০০	
৩৯.	১৭৩, ২৯/০১/২০১৮	ঐ	নূরুন নবী সিদ্দিক	২০,৫০০	
৪০.	১৭৪, ২৯/০১/২০১৮	ঐ	দীপংকর কুমার কুন্ডু	৯,০০০	
৪১.	১৭৯, ২৯/০১/২০১৮	ঐ	আল- আমীন মিল	২৪,৫০০	
৪২.	১০৭, ২৫/০২/২০১৮	ঐ	গাজী জুলফিকার রহমান	১,০০,০০০	

ক্রমিক	ভাউচার নং তারিখ	খরচের বিবরণী	বিলের অর্থ গ্রহণকারী	পরিশোধিত টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৪৩.	১০৮, ২৫/০২/২০১৮	ঐ		৯৬,০০০	
৪৪.	১১৪, ২৫/০২/২০১৮	ঐ	সফল ফরাজী	২৯,৫০০	
৪৫.	১১৫, ২৫/০২/২০১৮	ঐ	আঃ করিম	২৪,০০০	
৪৬.	১১৯, ২৫/০২/২০১৮	ঐ	হায়দার হোসেন	৫৭,৬০০	
৪৭.	১২১, ২৫/০২/২০১৮	ঐ	নুরন নবী সিদ্দিক	৮০,০০০	
৪৮.	১২২, ২৫/০২/২০১৮	ঐ	আহসান হাবীব	৩২,০০০	
৪৯.	১২৫, ২৫/০২/২০১৮	ঐ	মামুন – রশীদ	৩৩,০০০	
৫০.	০৪২, ১১/০৩/২০১৮	ঐ	মোঃ ফজলুল হক	৯,০০০	
৫১.	০৫২, ১১/০৩/২০১৮	ঐ	মোঃ শামীম মিয়া	১৩,৫০০	
৫২.	১২৭, ৩১/০৩/২০১৮	ঐ	বড় গোবিন্দ মন্ডল	২৯,৭০০	
৫৩.	১২৯, ৩১/০৩/২০১৮	ঐ	মোঃ আবু সাইদ	১,২৭,৫০০	
৫৪.	১৩৬, ৩১/০৩/২০১৮	ঐ	নুরু নবী সিদ্দিক	৬৭,৫০০	
৫৫.	১৪৪, ৩১/০৩/২০১৮	ঐ	মোঃ সফিউল আলম	৬০,০০০	
৫৬.	১৫৫, ৩১/০৩/২০১৮	ঐ	মোঃ সাইদুল ইসলাম	৮৬,০০০	
৫৭.	১৪৬, ৩১/০৩/২০১৮	ঐ	কবির হোসেন	১৭,৭০০	

মোট পরিশোধিত টাকা = ২১,৮৭,৩০০/-, পরিশোধযোগ্য টাকা = ৩,০০,০০০/-

অতিরিক্ত পরিশোধিত টাকা = ১৮,৮৭,৩০০/-

গাণিতিক শুদ্ধতা ১০০% যাচাই করা হয়েছে।

তারিখ : ২৬/০৩/২০২১ বঙ্গাব্দ  
০৭/০৩/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ



(মোঃ শহিদুর রহমান চৌধুরী)

মহাপরিচালক

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অডিট অধিদপ্তর,

৭১, পুরানা পল্টন লাইন,

ঢাকা-১০০০।

ফোন : +৮৮০২৪৮৩১৭৭৬৯।